	DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: REFORMA DA	CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	DATA 18/02/2024	FOLHA N° 01
CONTRATADA:		PRAZO 120 DIAS	
J&E PROJECT ENGENH	HARIA LTDA	DECORRIDO 01	RESTANTE 119
FISCAL: ARQUITETO E URBANIS	STA ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	TEMPO X OPERÁVEL	☐ NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:		
Mestre	REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE D	ISTRIBUIÇÃO	
Pedreiro 1			
Carpinteiro	REMOÇÃO DO RODA MEIO		
Armador	REMOÇÃO DE PORTA		
Eletrecista			
Encanador			
Pintor			
Servente 1			
	05DVI00000000000000000000000000000000000		
	SERVIÇOS CONCLUIDOS:		
	_		
	_		
·			
TOTAL 02	_		
OCORRENCIAS DIÁRIA	AS:		
NADA A RELATAR			
TO LOTO TITLE TO THE			
-			
-			
-			
-			
OBSERVAÇÕES E REC	COMENDA CÕES:		
OBSERVAÇÕES E REC	JOMENDAÇOES.		
NADA A RELATAR			

		DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: REFO	ORMA DA CÂM	ARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	^{DATA} 19/01/2024	FOLHA N° 02
CONTRATADA:			PRAZO 120 DIAS	I.
J&E PROJEC	T ENGENHARI <i>A</i>	ALTDA	DECORRIDO 02	RESTANTE 118
fiscal: ARQUITETO E	E URBANISTA A	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	TEMPO X OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
	AL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:		
Mestre Pedreiro Carpinteiro Armador Eletrecista Encanador Pintor Servente	11	DEMOLIÇÃO DO REBOCO INTERNO REMOÇÃO DO RODA MEIO DE MADEIRA DO PLENÁRIO		
		SERVIÇOS CONCLUIDOS: REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DIST REMOÇÃO DE PORTA	RIBUIÇÃO	
TOTAL	02			
OCORRENC NADA A REL	IAS DIÁRIAS: ATAR			
Devido a cons	ÕES E RECOME statação de empe viço deverá ser in	NDAÇÕES: no acentuado nas réguas do rodameio de madeira, de cluído na alteração de metafísica.	terminou-se a substi	tuição por pedras de

		DIÁRIO DE OBRA		
OBRA:			DATA	FOLHA N°
	RMA DA CAM	IARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	22/01/2024	03
CONTRATADA:			PRAZO 120 DIAS	
J&E PROJECT	ENGENHARI	A LTDA	DECORRIDO 03	RESTANTE 117
FISCAL: ARQUITETO E	URBANISTA	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	TEMPO X OPERÁVEL	■ NÃO OPERÁVEL
	DE OBRA		X of Elvine	I TO STEIN WEE
Mestre	DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:		
	1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO DA CALÇAD)A	
Carpinteiro		APLICAÇÃO DE GESSO NO PLENÁRIO		
Armador		REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		
Eletrecista		REMOÇÃO DO TOLDO		
	2			
Pintor				
Servente	_1			
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:		
			0.TDUDU W 0.4 0	
		REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DI	STRIBUIÇÃO	
		REMOÇÃO DE PORTA		
		REMOÇÃO DO RODA MEIO		
		DEMOLIÇÃO DO REBOCO		
TOTAL	04			
OCORRENCIA NADA A RELA				
OBSERVAÇÕ	ES E RECOM	ENDAÇÕES:		
Devido ao mal deve ser incluío	acabamento da do através de al	textura existente no plenário, foi necessário aplicar teração da metafísica	o gesso para um melho	r acabamento. O serviço

		DIÁRIO DE OBRA		
OBRA:			DATA	FOLHA N°
	ORMA DA CAN	MARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	23/01/2024	04
CONTRATADA:			PRAZO 120 DIAS	3
J&E PROJECT	Γ ENGENHAR	A LTDA	DECORRIDO 04	RESTANTE 116
fiscal: ARQUITETO E	URBANISTA	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	TEMPO X OPERÁVEL	☐ NÃO OPERÁVEL
PESSOA	L DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:		
Mestre				
Pedreiro	1	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DA CALÇADA		
Carpinteiro		APLICAÇÃO DE GESSO NO PLENÁRIO		
Armador Eletrecista	-			
Gesseiro	2			
Pintor				
Servente	1			
Corvenie				
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:		
		SERVIÇOS SORIOZOIDOS.		
		REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DIS	STRIBUIÇÃO	
		REMOÇÃO DE PORTA		
		REMOÇÃO DO RODA MEIO		
		DEMOLIÇÃO DO REBOCO		
		REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		
	_	REMOÇÃO DO TOLDO		
TOTAL	04			
OCORRENC	IAS DIÁRIAS:	•		
NADA A RELA	ATAR			
-				
OBSERVAÇ	ÕES E RECOM	ENDAÇÕES:		
		a textura existente no plenário, foi necessário aplicar o	o gesso para um melho	r acabamento. O serviço
ueve ser inclu	ido atraves de a	lteração da metafísica		

	DIÁRIO DE OBRA		
	MARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	DATA 24/01/2024	FOLHA N° 05
CONTRATADA:		PRAZO 120 DIA:	 S
J&E PROJECT ENGENHARI	IA LTDA	DECORRIDO 05	RESTANTE 115
FISCAL: ARQUITETO E URBANISTA	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	TEMPO X OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
Mestre Pedreiro Carpinteiro Armador Eletrecista Gesseiro Pintor Servente	SERVIÇOS INICIADOS: APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES DO PLENÁRIO SERVIÇOS CONCLUIDOS: REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DIS REMOÇÃO DE PORTA REMOÇÃO DO RODA MEIO DEMOLIÇÃO DO REBOCO		
	REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO REMOÇAO DO TOLDO		
TOTAL 62	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: NADA A RELATAR			
OBSERVAÇÕES E RECOM Devido ao mal acabamento da deve ser incluído através de a	a textura existente no plenário, foi necessário aplicar c	o gesso para um melho	or acabamento. O serviço

		DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: REFO	ORMA DA CÂM	ARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	DATA 25/01/2024	FOLHA N° 06
CONTRATADA:			PRAZO	
J&E PROJEC	T ENGENHARI	A LTDA	120 DIAS DECORRIDO 06	RESTANTE 114
FISCAL:			TEMPO	114
ARQUITETO I	E URBANISTA .	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	D PERÁVEL	X NÃO OPERÁVEI
PESSOA	AL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:		
Mestre Pedreiro Carpinteiro Armador Eletrecista	1			
Encanador Pintor Servente	1			
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:		
		REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DIS	STRIBUIÇÃO	
		REMOÇÃO DE PORTA REMOÇÃO DO RODA MEIO		
		DEMOLIÇÃO DO REBOCO		
		REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		
		REMOÇÃO DO TOLDO DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES DO PLENÁRIO		
TOTAL	02	AFLICAÇÃO DE GESSO NAS FAREDES DO FLENARIO	<u> </u>	
OCORRENC CHUVA	IAS DIÁRIAS:			
CHOVA				
-				
-				
OBSERVAÇ	ÕES E RECOME	ENDAÇÕES:		
SERVIÇO PA	RALIZADO			

		DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: REFOR	RMA DA CÂN	IARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	DATA 26/01/2024	FOLHA N° 07
CONTRATADA:			PRAZO 120 DIAS	<u>'</u>
J&E PROJECT I	ENGENHARI	A LTDA	DECORRIDO 07	RESTANTE 113
FISCAL: ARQUITETO E I	URBANISTA	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	TEMPO	X NÃO OPERÁVEI
PESSOAL Mestre	DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:		
Pedreiro	1			
Carpinteiro Armador				
Eletrecista _ Encanador _				
Pintor Servente	1			
- Corvente				
<u>-</u>		SERVIÇOS CONCLUIDOS:		
-		REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DIS	TRIBUIÇÃO	
-		REMOÇÃO DE PORTA		
		REMOÇÃO DO RODA MEIO		
		DEMOLIÇÃO DO REBOCO		
-		REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		
-		REMOÇÃO DO TOLDO		
		DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES DO PLENÁRIO		
TOTAL	02	APEIDAÇÃO DE GESSO NAS PAINEDES DO PELIVANIO		
OCORRENCIA	S DIÁRIAS:			
CHUVA				
OBSERVAÇÕI	ES E RECOM	ENDAÇÕES:		
SERVIÇO PARA	ALIZADO			
•				

		DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: REF	ORMA DA CÂM	ARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	^{DATA} 29/01/2024	FOLHA N° 08
CONTRATADA:			PRAZO 120 DIA	S
J&E PROJEC	T ENGENHARI	A LTDA	DECORRIDO 08	RESTANTE 112
fiscal: ARQUITETO I	E URBANISTA	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	TEMPO X OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSO.	AL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:		
Mestre		LIXAMENTO DAS PAREDES INTERNAS		
Pedreiro	1	REMOÇÃO DO REBOCO EXTERNO		
Carpinteiro		REMOÇÃO DO CORRIMÃO		
Armador		RETELHAMENTO DA COBERTURA		
		RETELITAMENTO DA COBERTORA		
Eletrecista				
Encanador				
Pintor	1			
Servente	1			
		SERVIÇOS CONCLUIDOS:		
		REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DIS	STRIBUIÇÃO	
		REMOÇÃO DE PORTA		
		REMOÇÃO DO RODA MEIO		
		DEMOLIÇÃO DO REBOCO		
		REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		
		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		
		REMOÇÃO DO TOLDO		
		DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO		
		APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES DO PLENÁRIO)	
TOTAL	03			
OCORRENC	IAS DIÁRIAS:			
NADA A REL	ATAR			
10,00,00,000				
-				
-				
-				
O BSERVAÇ	ÕES E RECOMI	ENDAÇÕES:		
NADA A REL	ATAR			

	DIÁRIO DE OBRA		
OBRA:		IDATA	FOLHA N°
REFORMA DA CÂMA	ARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	30/01/2024	09
CONTRATADA:		PRAZO 120 DIAS	
J&E PROJECT ENGENHARIA	LTDA	DECORRIDO 09	RESTANTE 111
FISCAL: ARQUITETO E URBANISTA A	NDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	TEMPO X OPERÁVEL	■ NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:		
Mestre	LIXAMENTO DAS PAREDES INTERNAS		
Pedreiro 1	RASGOS NA PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE TO	JMADA C	
	REBOCO EXTERNO	NINIADAS	
	RETELHAMENTO DA COBERTURA		
Armador	RETELITAMIENTO DA COBERTURA		
Eletrecista			
Encanador			
Pintor <u>1</u>			
Servente <u>1</u>			
	SERVIÇOS CONCLUIDOS:		
	REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DIS	TRIBUIÇÃO	
	REMOÇÃO DE PORTA		
	REMOÇÃO DO RODA MEIO		
	DEMOLIÇÃO DO REBOCO		
	REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		
	REMOÇÃO DO TOLDO		
	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO		
	APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES DO PLENÁRIO		
	REMOÇÃO DO REBOCO EXTERNO		
_	REMOÇÃO DO CORRIMÃO		
TOTAL 03			
OCORRENCIAS DIÁRIAS:	•		
NADA A RELATAR			
IVIDITALICE TO THE PARTY OF THE			

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

Devido a necessidade de instalação de mais um ar condicionado e do posicionamento da sonorização determinou-se a execução do rasgo do reboco para instalação de 3 tpontos de tomada. Esses serviços deverão ser incluídos na alterção de metafísica. Os serviços mencionados não foram contemplados no projeto básico.

Alex Sandro Rodrigues dos Santos J APROJECT & ENGENHARIA LTDA CONTRATADA

	DIÁRIO DE OBRA			
OBRA: REFORMA DA CÂI	MARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	DATA 31/01/2024	FOLHA N° 10	
CONTRATADA:		PRAZO 120 DIAS		
J&E PROJECT ENGENHAR	RIA LTDA	DECORRIDO 10	RESTANTE 110	
FISCAL: ARQUITETO E URBANISTA	A ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	TEMPO X OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL	
PESSOAL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:			
Mestre	ASSENTAMENTO DO RODA MEIO DE GRANITO	1		
Pedreiro <u>1</u>	EMASSAMENTO DAS PAREDES			
Carpinteiro Armador				
Eletrecista				
Encanador				
Pintor <u>1</u>				
Servente <u>1</u>				
	SERVIÇOS CONCLUIDOS:			
	SERVIÇOS CONCEDIDOS.			
	REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DIS	TRIBUIÇÃO		
	REMOÇÃO DE PORTA			
	REMOÇÃO DO RODA MEIO			
	DEMOLIÇÃO DO REBOCO REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA			
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO			
	REMOÇÃO DO TOLDO			
	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES DO PLENÁRIO			
	REMOÇÃO DO REBOCO EXTERNO			
	REMOÇÃO DO CORRIMÃO			
	LIXAMENTO DAS PAREDES INTERNAS RASGOS NA PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE T	OMADAS		
	REBOCO EXTERNO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
TOTAL 03 I	RETELHAMENTO DA COBERTURA			
OCORRENCIAS DIÁRIAS:				
NADA A RELATAR				
OBSERVAÇÕES E RECON	IENDAÇÕES:			
•	-			

O rodameio de granito será incluso na alteração de metafísica.

Alex Sandro Rodrigues dos Santos J APROJECT & ENGENHARIA LTDA CONTRATADA

	DIÁRIO DE OBRA		
OBRA:	MARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	DATA	FOLHA N°
CONTRATADA:	MAKA WUNICIPAL DE TOWAK DO GERU	01/02/2024 PRAZO	11
		120 DIA	
J&E PROJECT ENGENHARI	A LTDA	DECORRIDO 11	RESTANTE 109
FISCAL: ARQUITETO E URBANISTA	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	TEMPO X OPERÁVEL	☐ NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:		
Mestre	ASSENTAMENTO DO RODA MEIO DE GRANITO)	
Pedreiro <u>1</u>	EMASSAMENTO DAS PAREDES		
Carpinteiro	PINTURA DS PAREDES		
Armador	REBOCO EXTERNO		
Eletrecista			
Encanador			
Pintor <u>1</u>			
Servente <u>1</u>			
	SERVIÇOS CONCLUIDOS:		
	REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DIS	TDIDLIICÃO	
	REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DIS REMOÇÃO DE PORTA	STRIBUIÇAU	
	REMOÇÃO DO RODA MEIO		
	DEMOLIÇÃO DO REBOCO		
	REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		
	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO		
	APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES DO PLENÁRIO)	
	REMOÇÃO DO REBOCO EXTERNO REMOÇÃO DO CORRIMÃO		
	LIXAMENTO DAS PAREDES INTERNAS		
	RASGOS NA PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE 1	OMADAS	
	RETELHAMENTO DA COBERTURA	OMADAS	
TOTAL I 03 I	TETELIN WEITTO BY GOBERTOW		
1017.2			
OCORRENCIAS DIÁRIAS:			
NADA A RELATAR			
			_
L			
OBSERVAÇÕES E RECOM	ENDACÕES:		
SESERVAÇOES E RECOM	LIDAÇOLO.		
O roda meio de Granito será in	cluso na alteração de metafísica		

Laciblet

JAPROJECT & ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

	DIÁRIO DE OBRA		
OBRA:		DATA	FOLHA N°
	ARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	02/02/2024	12
CONTRATADA:		PRAZO 120 DIAS	;
J&E PROJECT ENGENHARIA	ALTDA	DECORRIDO 12	RESTANTE 108
FISCAL:		TEMPO	100
ARQUITETO E URBANISTA /	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	X OPERÁVEL	NÃO OPERÁVEL
PESSOAL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:		
Mestre			
Pedreiro	EMASSAMENTO DAS PAREDES		
Carpinteiro	PINTURA DS PAREDES		
Armador	I INTOKA DOT AKEDES		
Eletrecista			
Encanador			
Pintor <u>1</u>			
Servente <u>1</u>			
	SERVIÇOS CONCLUIDOS:		
	REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DISTR	RIBUICÃO	
	REMOÇÃO DE PORTA		
	REMOÇÃO DO RODA MEIO		
	DEMOLIÇÃO DO REBOCO		
	REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		
	REMOÇÃO DO TOLDO		
	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO		
	APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES DO PLENÁRIO REMOÇÃO DO REBOCO EXTERNO		
	REMOÇÃO DO CORRIMÃO		
	LIXAMENTO DAS PAREDES INTERNAS		
	RASGOS NA PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE TOI	ΜΔΠΔς	
	RETELHAMENTO DA COBERTURA	VII/ CD/ CO	
	ASSENTAMENTO DO RODA MEIO DE GRANITO		
_	REBOCO EXTERNO		
TOTAL 02			
OCORRENCIAS DIÁRIAS:			
NADA A RELATAR			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
-			
OBSEDVAÇÕES E BESSA	NDAÇÕES.		
OBSERVAÇÕES E RECOME	INDAÇUES:		
NADA A RELATAR			

	DIÁRIO DE OBRA		
OBRA:	MARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	DATA	FOLHA N°
REFORMA DA CA	05/02/2024 PRAZO	13	
		120 DIA	
J&E PROJECT ENGENHAF	RIA LTDA	DECORRIDO 13	RESTANTE 107
FISCAL: ARQUITETO E URBANISTA	A ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	TEMPO X OPERÁVEL	■ NÃO OPERÁVEL
		I MOPERAVEL	INAO OPERAVEL
PESSOAL DE OBRA	SERVIÇOS INICIADOS:		
Mestre			
Pedreiro <u>1</u>	EMASSAMENTO DAS PAREDES		
Carpinteiro	PINTURA DAS PAREDES		
Armador	ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO DA COPA		
Eletrecista	INTALAÇÃO DA LOUÇA SANITÁRIA E ASSENTO		
Encanador			
Pintor 1			
Servente 1			
	SERVIÇOS CONCLUIDOS:		
	REMOÇÃO DAS TOMADAS E QUADROS DE DIST	RIBUIÇÃO	
	REMOÇÃO DE PORTA	•	
	REMOÇÃO DO RODA MEIO		
	DEMOLIÇÃO DO REBOCO		
	REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA		
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		
	REMOÇÃO DO TOLDO DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES DO PLENÁRIO REMOÇÃO DO REBOCO EXTERNO REMOÇÃO DO CORRIMÃO LIXAMENTO DAS PAREDES INTERNAS RASGOS NA PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE TO RETELHAMENTO DA COBERTURA ASSENTAMENTO DO RODA MEIO DE GRANITO REBOCO EXTERNO	OMADAS	
TOTAL 03	NEBOOG EXTERNO		
OCORRENCIAS DIÁRIAS:			
NADA A RELATAR			
	_		

OBSERVA	CÕES E	RECOMEND	ACÕES:

NADA A RELATAR

Alex Sandro Rodrigues dos Santos JAPROJECT & ENGENHARIA LTDA CONTRATADA



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

RUA (A) 75 CONJ. ARTHUR BISPO CENTRO JAPARATUBA-SE CNPJ: 05.325.864/0001-05

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.01

CARÁTER: Público

LOCAL: Praça Getulio Vargas n.23, centro Tomar do Geru-SE

OBRA: Reforma da Câmara Municipal

BDI: 23,8%

DATA: dezembro de 2023

REF (SINAPI/ORSE): NOV23/OUT23(Não Desonedado)

PERÍODO: 18/01/2024 a 05/02/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				CONTRAT	UAL	QUANTIDADES				VALORES					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL		MEDIDO NO	ACUM.	SALDO	MEDIDO NO PERÍODO		ACUM.		SALDO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 4.360,23				R\$	3.185,99	R\$	3.185,99	R\$	1.174,24	
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	50,08	28,29	R\$ 1.416,76	32,09	32,09	18,00	R\$	907,68	R\$	907,68	R\$	509,08	
1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,15	247,45	R\$ 37,12	0,15	0,15	0,00	R\$	37,12	R\$	37,12	R\$	-	
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	15,62	R\$ 31,24	1,00	1,00	1,00	R\$	15,62	R\$	15,62	R\$	15,62	
1.4	Remoção de pia	m²	0,50	24,52	R\$ 12,26		0,00	0,50	R\$	-	R\$	-	R\$	12,26	
1.5	Remoção e reassentamento de toldo	m²	2,00	47,56	R\$ 95,12		0,00	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	95,12	
1.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	50,08	14,16	R\$ 709,13	50,08	50,08	0,00	R\$	709,13	R\$	709,13	R\$	-	
1.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,95	30,55	R\$ 59,57		0,00	1,95	R\$	-	R\$	-	R\$	59,57	
1.8	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	2,23	R\$ 13,38		0,00	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	13,38	
1.9	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	1,68	18,51	R\$ 31,10	1,68	1,68	0,00	R\$	31,10	R\$	31,10	R\$	=	
1.10	Revisão de esquadria de ferro	m²	1,68	187,52	R\$ 315,03	1,68	1,68	0,00	R\$	315,03	R\$	315,03	R\$	-	
1.11	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	89,61	13,06	R\$ 1.170,31	89,61	89,61	0,00	R\$	1.170,31	R\$	1.170,31	R\$	=	
1.12	Remoção de calha de zinco	m	29,10	12,24	R\$ 356,18		0,00	29,10	R\$	-	R\$	=	R\$	356,18	
1.13	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	2,90	23,74	R\$ 68,85		0,00	2,90	R\$	=	R\$	-	R\$	68,85	
1.14	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,42	105,19	R\$ 44,18		0,00	0,42	R\$	-	R\$	-	R\$	44,18	
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE VIAS				R\$ 484,60				R\$	484,60	R\$	484,60	R\$	-	
2.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	10,00	48,46	R\$ 484,60	10,00	10,00	0,00	R\$	484,60	R\$	484,60	R\$	-	
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.794,63				R\$		R		R\$	1.325,28	
3.1	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt 📗	7,00	67,05	R\$ 469,35	7,00	7,00 /	0,00	R\$	469,35	R\$, 469,35	R\$	-	

Alex Sandro Rodrigues dos Santos J APROJECT & ENGENHARIA LTDA CONTRATADA

3.2	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	6,00	220,88	R\$ 1.325,28		0,00	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.325,28
4.0	SINALIZAÇÃO				R\$ 1.166,51				R\$	655,49	R\$	655,49	R\$	511,02
4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	511,02	R\$ 511,02		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	511,02
4.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	602,76	R\$ 602,76	1,00	1,00	0,00	R\$	602,76	R\$	602,76	R\$	-
4.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	52,73	R\$ 52,73	1,00	1,00	0,00	R\$	52,73	R\$	52,73	R\$	-
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 9.771,51				R\$	4.429,74	R\$	4.429,74	R\$	5.341,77
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	50,08	10,37	R\$ 519,33	50,08	50,08	0,00	R\$	519,33	R\$	519,33	R\$	-
5.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	23,50	32,14	R\$ 755,29	18,41	18,41	5,09	R\$	591,74	R\$	591,74	R\$	163,55
5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	26,58	33,86	R\$ 900,00	26,58	26,58	0,00	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	-
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	21,05	77,26	R\$ 1.626,32	0,00	0,00	21,05	R\$	-	R\$	-	R\$	1.626,32
5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	7,23	85,57	R\$ 618,67	7,23	7,23	0,00	R\$	618,67	R\$	618,67	R\$	-
5.6	Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	m²	5,00	123,90	R\$ 619,50		0,00	5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	619,50
5.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	10,00	189,05	R\$ 1.890,50		0,00	10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.890,50
5.8	Cantoneira de aço "L" abas desiguais - 4" x 3" x 5/16"	m	12,00	150,00	R\$ 1.800,00	12,00	12,00	0,00	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00	R\$	-
5.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,40	118,02	R\$ 755,33		0,00	6,40	R\$	/ (/	R\$	7 -	R\$	755,33

5.10	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m²	0,30	955,24	R\$ 286,57		0,00	0,30	R\$	-	R\$	_	R\$	286,57
6.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.743,47				R	R\$ 4,06	R	\$ 4,06	R\$	1.739,41
6.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	0,15	27,05	R\$ 4,06	0,15	0,15	0,00	R\$	4,06	R\$	4,06	R\$	Ţ
6.2	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	m²	9,98	174,29	R\$ 1.739,41		0,00	9,98	R\$	=	R\$	=	R\$	1.739,41
7.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE VIAS				R\$ 6.191,73				F	₹\$ -	F	₹\$ -	R\$	6.191,73
7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	5,20	111,38	R\$ 579,18		0,00	5,20	R\$	-	R\$	-	R\$	579,18
7.2	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	400,00	0,62	R\$ 248,00		0,00	400,00	R\$	-	R\$	-	R\$	248,00
7.3	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	6,00	376,64	R\$ 2.259,84		0,00	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.259,84
7.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	506,92	R\$ 506,92		0,00	1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	506,92
7.5	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos fornecimento e montagem	m²	3,30	787,21	R\$ 2.597,79		0,00	3,30	R\$	-	R\$	-	R\$	2.597,79
8.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 6.504,12				R\$	4.646,29	R\$	4.646,29	R\$	1.857,83
8.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	150,52	13,10	R\$ 1.971,81	150,52	150,52	0,00	R\$	1.971,81	R\$	1.971,81	R\$	·
8.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	46,87	21,13	R\$ 990,36	46,87	46,87	0,00	R\$	990,36	R\$	990,36	R\$	-
8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	218,15	15,44	R\$ 3.368,24	109,08	109,08	109,08	R\$	1.684,12	R\$	1.684,12	R\$	1.684,12
8.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	16,80	10,34	R\$ 173,71		0,00	16,80	R\$	-	R\$	-	R\$	173,71
10.0	SINALIZAÇÃO				R\$ 228,05				F	₹\$ -	F	₹\$ -	R	228,05
10.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	88,39	2,58	R\$ 228,05		0,00	88,39	R\$	-	R\$	-	R\$	228,05
	TOTAL				R\$ 32.244,85 CONTRATADO				R\$	13.875,52	R\$	13.875,52	R\$	18.369,33
	IUIAL								NO I	PERÍODO	ACUL	MULADO	S	ALDO
IMDDECA: I	I&E PRO IECT ENGENHARIA LTDA I ART № SE202403	FISCALIZAÇÃO: A O S. PRO IETOS E CONSTRUÇÕES - ME N. RRT 13901192												

EMPRESA: J&E PROJECT ENGENHARIA LTDA ART Nº SE20240364814

FISCALIZAÇÃO: A.O.S. PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME N. RRT 13901192

J APROJECT & ENGENHARIA LTDA

CONTRATADA



J&A PROJECT ENGENHARIA LTDA

RUA (A) 75 CONJ. ARTHUR BISPO CENTRO JAPARATUBA-SE CNPJ: 05.325.864/0001-05

RELATÓRIO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.01


CARÁTER: Público LOCAL: Praça Getulio Vargas n.23, centro Tomar do Geru-SE OBRA: Reforma da Câmara Municipal

BDI: 23,8% DATA: dezembro de 2023 REF (SINAPI/ORSE): NOV23/OUT23(Não Desonedado)

PERÍODO: 18/01/2024 a 05/02/2024













andro Rodrigues dos Santos J APROJECT & ENGENHARIA LTDA CONTRATADA



















