



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MIRANTE NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE

EMPRESA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS
CONTRATO Nº 022/2020
DATA DE INICIO: 06/04/2021
PREVISÃO DO TÉRMINO: 06/04/2022

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	06/04/2021 a 02/05/2021	R\$ 359.041,45	R\$ 0,00	R\$ 359.041,45	R\$ 59.051,94	R\$ 59.051,94	R\$ 299.989,51	16,45%	16,45%
2	03/05/2021 a 01/06/2021	R\$ 359.041,45	R\$ 0,00	R\$ 359.041,45	R\$ 77.962,85	R\$ 137.014,79	R\$ 222.026,66	38,16%	38,16%
3	02/06/2021 a 10/09/2021	R\$ 359.041,45	R\$ 0,00	R\$ 359.041,45	R\$ 82.303,68	R\$ 219.318,47	R\$ 139.722,98	61,08%	61,08%
4	11/09/2021 a 11/02/2022	R\$ 359.041,45	R\$ 0,00	R\$ 359.041,45	R\$ 84.399,32	R\$ 303.717,79	R\$ 55.323,66	84,59%	84,59%

5	12/02/2022 a 29/03/2022	R\$ 359.041,45	R\$ 0,00	R\$ 359.041,45	R\$ 55.323,66	R\$ 359.041,45	R\$ 0,00	100,00%	100,00%
---	-------------------------------	-------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------	---------	---------

VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO

Secretário Municipal de Obras Públicas

ARTHUR LIMA DOS SANTOS

Fiscal da Obra