



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO EM SANTANA DO SÃO FRANCISCO"

EMPRESA: SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATO Nº 065/2023

DATA DE INICIO: 06/06/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 18/08/2023

SITUAÇÃO CONCLUÍDA

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	11/07/2023 A 28/08/2023	R\$ 387.556,58	R\$ 0,00	R\$ 387.556,58	R\$ 118.062,35	R\$ 118.062,35	R\$ 269.494,23	30,46%	30,46%
2	29/08/2023 A 30/10/2023	R\$ 387.556,58		R\$ 387.556,58	R\$ 105.722,03	R\$ 223.784,38	R\$ 163.772,20	57,74%	57,74%
3	31/10/2023 A 23/11/2023	R\$ 387.556,58		R\$ 387.556,58	R\$ 51.327,75	R\$ 275.112,13	R\$ 112.444,45	70,99%	70,99%
4	20/11/2023 A 24/11/2023	R\$ 387.556,58	R\$ 38.744,78	R\$ 426.301,36	R\$ 84.441,90	R\$ 359.554,03	R\$ 66.747,33	84,34%	84,34%

VALDECI MUNIZ

Secretário Municipal de Obras Públicas

OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE

Fiscal da Obra