



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MIRANTE NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE

EMPRESA: W TELES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO Nº 047/2021
DATA DE INICIO: 22/06/2021
PREVISÃO DO TÉRMINO: 22/09/2021

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	07/07/2021 a 03/08/2021	R\$ 135.282,79	R\$ 0,00	R\$ 135.282,79	R\$ 65.423,69	R\$ 65.423,69	R\$ 69.859,10	48,36%	48,36%
2	04/08/2021 a 01/09/2021	R\$ 135.282,79	R\$ 0,00	R\$ 135.282,79	R\$ 54.512,74	R\$ 119.936,43	R\$ 15.346,36	88,66%	88,66%
3	04/08/2021 a 06/09/2021	R\$ 135.282,79	R\$ 65.179,86	R\$ 200.462,65	R\$ 54.984,21	R\$ 174.920,64	R\$ 25.542,01	87,26%	87,26%

VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal de Obras Públicas

OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE
Fiscal da Obra