



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS DE RUAS DO LOTEAMENTO VILA DA CRUZ

EMPRESA: SOEDIS EMPREENDIMENTOS
CONTRATO Nº 95/2022
DATA DE INICIO: 01/12/2022
PREVISÃO DO TÉRMINO: 01/12/2023
SITUAÇÃO CONCLUÍDA

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	01/12/2022 A 20/12/2022	R\$ 322.952,00		R\$ 322.952,00	R\$ 190.882,30	R\$ 190.882,30	R\$ 132.069,70	59,11%	59,11%
2	02/01/2023 A 07/02/2023	R\$ 322.952,00	R\$ 23.302,36	R\$ 346.254,36	R\$ 132.069,70	R\$ 322.952,00	R\$ 23.302,36	93,27%	93,27%
3	08/02/2023 A 04/04/2023	R\$ 322.952,00	R\$ 23.302,36	R\$ 346.254,36	R\$ 23.302,36	R\$ 346.254,36	R\$ 0,00	100,00%	

VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal de Obras Públicas

OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE
Fiscal da Obra