



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO MELHORAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE

EMPRESA: SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO Nº 001/2021
DATA DE INICIO: 16/07/2021
PREVISÃO DO TÉRMINO: 16/07/2022

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	16/07/2021 a 02/08/2021	R\$ 186.813,98	R\$ 0,00	R\$ 186.813,98	R\$ 168.527,67	R\$ 168.527,67	R\$ 18.286,31	90,21%	90,21%
2	03/08/2021 a 08/08/2021	R\$ 186.813,98	R\$ 0,00	R\$ 186.813,98	R\$ 13.101,74	R\$ 181.629,41	R\$ 5.184,57	97,22%	97,22%

VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal de Obras Públicas

OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE
Fiscal da Obra