



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

URBANIZAÇÃO DE ORLA FLUVIAL E CAIS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE, convênio nº 924825/2021.

EMPRESA: EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

DATA DE INICIO: 18/12/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 18/12/2024

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	18/03/2023 a 31/01/2024	R\$ 1.430.515,85	R\$ 0,00	R\$ 1.430.515,85	R\$ 127.168,39	R\$ 127.168,39	R\$ 1.303.347,46	8,89%	8,89%
2	01/02/2024 a 08/03/2024	R\$ 1.430.515,85		R\$ 1.430.515,85	R\$ 96.296,36	R\$ 223.464,75	R\$ 1.207.051,10	15,62%	15,62%

VALDECI MUNIZ

Secretário Municipal de Obras Públicas

OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE

Fiscal da Obra

