



PREFEITURA MUNICIPAL  
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

## RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

### REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO DE OLIVEIRA FORTES

**EMPRESA:** SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
**CONTRATO Nº** 042/2023  
**DATA DE INICIO:** 08/11/2023  
**PREVISÃO DO TÉRMINO:** 08/05/2023  
**SITUAÇÃO** EM ANDAMENTO

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	08/11/2023 a 30/01/2024	R\$ 352.193,06	R\$ 0,00	R\$ 352.193,06	R\$ 77.787,46	R\$ 77.787,46	R\$ 274.405,60	22,09%	22,09%

**VALDECI MUNIZ**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

**OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE**  
Fiscal da Obra

