



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

"AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA FEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO"

EMPRESA: EDIFIQUE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA DE INICIO: 06/06/2023
PREVISÃO DO TÉRMINO: 18/08/2023
SITUAÇÃO CONCLUÍDA

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	06/06/2023 a 16/06/2023	R\$ 1.126.246,63	R\$ 0,00	R\$ 1.126.246,63	R\$ 377.231,15	R\$ 377.231,15	R\$ 749.015,48	33,49%	33,49%
2	17/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 1.126.246,63		R\$ 1.126.246,63	R\$ 416.455,57	R\$ 793.686,72	R\$ 332.559,91	70,47%	70,47%
3	01/07/2023 a 02/08/2023	R\$ 1.126.246,63		R\$ 1.126.246,63	R\$ 271.047,84	R\$ 1.064.734,56	R\$ 61.512,07	94,54%	94,54%
4	03/08/2023 a 18/08/2023	R\$ 1.126.246,63		R\$ 1.126.246,63	R\$ 17.615,90	R\$ 1.082.350,46	R\$ 43.896,17	96,10%	96,10%
5 (ADITIVO 1)	01/07/2023 a 02/08/2023	R\$ 1.126.246,63	R\$ 155.084,49	R\$ 1.281.331,12	R\$ 153.966,59	R\$ 1.236.317,05	R\$ 45.014,07	96,49%	96,49%
6 (ADITIVO 2)	03/08/2023 a 18/08/2023	R\$ 1.126.246,63	R\$ 155.084,49	R\$ 1.281.331,12	R\$ 10.878,54	R\$ 1.247.195,59	R\$ 34.135,53	97,34%	97,34%
6 (ADITIVO 2)	03/08/2023 a 18/08/2023	R\$ 1.126.246,63	R\$ 155.084,49	R\$ 1.281.331,12	R\$ 1.117,90	R\$ 1.248.313,49	R\$ 33.017,63	97,42%	97,42%

VALDECI MUNIZ
Secretário Municipal de Obras Públicas

OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE
Fiscal da Obra