



ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIOS DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2022

DATA INICIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	VALOR DO CONTRATO	PERCENTUAL TOTAL PARA REALIZAÇÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO	PERCENTUAL A SER REALIZADO
11/03/2022	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO CONJUNTO MURILO HONORATO (2ª ETAPA) E DA VILLA DA CRUZ (1ª ETAPA)	PREVISÃO INICIAL PARA 12 MESES, CONFORME CONTRATO, FOI FEITO TERMO ADITIVO DE PRAZO NA OBRA, PREVISÃO DE MAIS 12 MESES, TENDO EM VISTA ATRASOS POR PARTE DA CAIXA	R\$ 296.223,29	100,00%	43,49%	56,51%
01/12/2022	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA VILLA DA CRUZ (2ª ETAPA)	PREVISÃO INICIAL PARA 06 MESES, CONFORME CONTRATO, OBRA EM ANDAMENTO.	R\$ 322.952,00	100,00%	59,11%	40,89%
20/05/2022	"Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços para Conclusão da Construção de uma creche Proinfância Tipo 2 no município de Santana do São Francisco".	OBRA PARALISADA TENDO EM VISTA PROBLEMA DE REPASSE POR FNDE	R\$ 1.499.869,29	100,00%	32,00%	68,00%

Santana do São Francisco/SE, 30 de Dezembro de 2022.

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUA
PREFEITO MUNICIPAL