



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

REFORMA DA ESCOLA AGESISLAO BATISTA MARTINS SOARES NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE

EMPRESA: SOEDIS EMPREENDIMENTOS
CONTRATO Nº 17/2022
DATA DE INICIO: 06/04/2021
PREVISÃO DO TÉRMINO: 18/07/2022
SITUAÇÃO CONCLUÍDA

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	07/02/2022 a 31/03/2022	R\$ 507.407,61		R\$ 507.407,61	R\$ 93.717,51	R\$ 93.717,51	R\$ 413.690,10	18,47%	18,47%
2	01/04/2022 A 25/04/2022	R\$ 507.407,61		R\$ 507.407,61	R\$ 67.957,18	R\$ 161.674,69	R\$ 345.732,920	31,86%	31,86%
3	28/04/2022 a 31/05/2022	R\$ 507.407,61		R\$ 507.407,61	R\$ 101.805,48	R\$ 263.480,17	R\$ 243.927,440	51,93%	51,93%
4	01/06/2022 a 18/07/2022	R\$ 507.407,61		R\$ 507.407,61	R\$ 51.836,18	R\$ 315.316,35	R\$ 192.091,260	62,14%	62,14%

5	18/07/2022 a 17/08/2022	R\$ 507.407,61		R\$ 507.407,61	R\$ 72.741,20	R\$ 388.057,55	R\$ 119.350,060	76,48%	76,48%
---	-------------------------------	-------------------	--	----------------	---------------	----------------	--------------------	--------	--------

VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO

Secretário Municipal de Obras Públicas

OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE

Fiscal da Obra