



PREFEITURA MUNICIPAL  
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

**RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO**

"ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO,"

**EMPRESA:** CACTUS NORDESTE INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA ME  
**CONTRATO Nº** 51/2023  
**DATA DE INICIO:** 11/07/2023  
**PREVISÃO DO TÉRMINO:** 11/07/2024  
**SITUAÇÃO:** PARALISADA

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	11/07/2023 A 20/07/2023	R\$ 307.989,32	R\$ 0,00	R\$ 307.989,32	R\$ 37.877,21	R\$ 37.877,21	R\$ 270.112,11	12,30%	12,30%

**VALDECI MUNIZ**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

**OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE**  
Fiscal da Obra