



PREFEITURA MUNICIPAL  
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

## RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

Calçadão Ana de Carvalho Passos (Dona Anita) NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE

**EMPRESA:** SOEDIS EMPREENDIMENTOS  
**CONTRATO Nº** 41/2021  
**DATA DE INICIO:** 06/04/2021  
**PREVISÃO DO TÉRMINO:** 06/04/2022  
**SITUAÇÃO** CONCLUÍDA

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	14/01/2022 a 31/03/2022	R\$ 206.895,53	R\$ 0,00	R\$ 206.895,53	R\$ 66.610,54	R\$ 66.610,54	R\$ 140.284,99	32,20%	32,20%
2	01/04/2022 a 25/04/2022	R\$ 206.895,53	R\$ 0,00	R\$ 206.895,53	R\$ 59.558,82	R\$ 126.169,36	R\$ 80.726,17	60,98%	60,98%

**VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

**OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE**  
Fiscal da Obra