



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA NO CONJUNTO ALBANO FRANCO e CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA NO POVOADO BREJO DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE

EMPRESA: ICOM ENGENHARIA
CONTRATO Nº 17/2022
DATA DE INICIO: 10/12/2022
PREVISÃO DO TÉRMINO: 29/08/2023
SITUAÇÃO CONCLUÍDA

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	10/12/2022 a 10/01/2023	R\$ 252.244,82		R\$ 252.244,82	R\$ 41.708,94	R\$ 41.708,94	R\$ 210.535,88	16,54%	16,54%
2	10/01/2023 a 16/03/2023	R\$ 252.244,82		R\$ 252.244,82	R\$ 37.184,14	R\$ 78.893,08	R\$ 173.351,740	31,28%	31,28%
3	17/03/2023 a 29/08/2023	R\$ 252.244,82		R\$ 252.244,82	R\$ 4.284,91	R\$ 83.177,99	R\$ 169.066,830	32,98%	32,98%

4	17/03/2023 a 29/08/2023	R\$ 252.244,82	R\$ 8.173,85	R\$ 260.418,67	R\$ 8.173,85	R\$ 91.351,84	R\$ 169.066,830	35,08%	35,08%
Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	05/01/2023 A 09/02/2023	R\$ 252.244,82		R\$ 252.244,82	R\$ 85.779,79	R\$ 85.779,79	R\$ 166.465,03	34,01%	34,01%
2	10/02/2023 a 16/03/2023	R\$ 252.244,82		R\$ 252.244,82	R\$ 44.158,34	R\$ 129.938,13	R\$ 122.306,690	51,51%	51,51%
3	17/03/2023 a 05/05/2023	R\$ 252.244,82		R\$ 252.244,82	R\$ 77.254,48	R\$ 207.192,61	R\$ 45.052,210	82,14%	82,14%
4	06/05/2023 A 29/08/2023	R\$ 252.244,82	R\$ 60.942,32	R\$ 313.187,14	R\$ 33.655,80	R\$ 240.848,41	R\$ 72.338,730	76,90%	76,90%
5	06/05/2023 A 29/08/2023	R\$ 252.244,82	R\$ 60.942,32	R\$ 313.187,14	R\$ 60.942,32	R\$ 301.790,73	R\$ 11.396,410	96,36%	96,36%

VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO

Secretário Municipal de Obras Públicas

OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE

Fiscal da Obra