



PREFEITURA MUNICIPAL  
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

### RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

" REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVA BARROZO" CONTRATO Nº 049/2023

**EMPRESA:** EDIFIQUE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA  
**CONTRATO Nº** 49/2023  
**DATA DE INICIO:** 04/05/2023  
**PREVISÃO DO TÉRMINO:** 04/05/2024  
**SITUAÇÃO** CONCLUÍDA

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	04/05/2023 a 18/05/2023	R\$ 92.017,54	R\$ 0,00	R\$ 92.017,54	R\$ 36.504,01	R\$ 36.504,01	R\$ 55.513,53	39,67%	39,67%
2	19/05/2023 a 01/0/2023	R\$ 92.017,54		R\$ 92.017,54	R\$ 52.844,01	R\$ 89.348,02	R\$ 2.669,52	97,10%	97,10%

**VALDECI MUNIZ**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

**OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE**  
Fiscal da Obra