



PREFEITURA MUNICIPAL  
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

## RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

### "CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SAÚDE EM SANTANA DO SÃO FRANCISCO"

**EMPRESA:** SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
**CONTRATO Nº** 096/2022  
**DATA DE INICIO:** 06/06/2023  
**PREVISÃO DO TÉRMINO:** 18/08/2023  
**SITUAÇÃO** CONCLUÍDA

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	06/06/2023 a 26/06/2023	R\$ 439.915,97	R\$ 0,00	R\$ 439.915,97	R\$ 197.399,52	R\$ 197.399,52	R\$ 242.516,45	44,87%	44,87%
2	27/06/2023 A 23/07/2023	R\$ 439.915,97		R\$ 439.915,97	R\$ 112.326,92	R\$ 309.726,44	R\$ 130.189,53	70,41%	70,41%
3	24/07/2023 A 11/09/2023	R\$ 439.915,97		R\$ 439.915,97	R\$ 13.688,58	R\$ 323.415,02	R\$ 116.500,95	73,52%	73,52%
4	12/09/2023 A 30/09/2023	R\$ 439.915,97	R\$ 4.626,68	R\$ 444.542,65	R\$ 51.267,65	R\$ 374.682,67	R\$ 65.233,30	84,28%	84,28%

**VALDECI MUNIZ**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

**OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE**  
Fiscal da Obra