



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

REFORMA DA ESCOLA AMARIZE SOARES CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE

EMPRESA: SOEDIS EMPREENDIMENTOS
CONTRATO Nº 095/2022
DATA DE INICIO: 07/02/2022
PREVISÃO DO TÉRMINO: 07/07/2022
SITUAÇÃO CONCLUÍDA

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	07/02/2022 a 31/03/2022	R\$ 290.702,75	R\$ 0,00	R\$ 290.702,75	R\$ 65.396,88	R\$ 65.396,88	R\$ 225.305,87	22,50%	22,50%
2	01/04/2022 a 25/04/2022	R\$ 290.702,75	R\$ 0,00	R\$ 290.702,75	R\$ 39.121,64	R\$ 104.518,52	R\$ 186.184,230	35,95%	35,95%
3	26/04/2022 a 31/05/2022	R\$ 290.702,75	R\$ 91.154,50	R\$ 381.857,25	R\$ 56.008,24	R\$ 160.526,76	R\$ 221.330,490	42,04%	42,04%

4	01/06/2022 a 18/07/2022	R\$ 290.702,75	R\$ 91.154,50	R\$ 381.857,25	R\$ 172.563,07	R\$ 333.089,83	R\$ 48.767,420	87,23%	87,23%
---	-------------------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	--------	--------

VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO

Secretário Municipal de Obras Públicas

OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE

Fiscal da Obra