



RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO DE OLIVEIRA FORTES

EMPRESA: SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATO Nº 042/2023

DATA DE INICIO: 17/04/2023

PREVISÃO DO TÉRMINO: 17/04/2024

SITUAÇÃO EM
ANDAMENTO

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	17/04/2023 a 28/08/2023	R\$ 337.576,74	R\$ 0,00	R\$ 337.576,74	R\$ 97.539,54	R\$ 97.539,54	R\$ 240.037,20	28,89%	28,89%
2	29/08/2023 a 30/10/2023	R\$ 337.576,74		R\$ 337.576,74	R\$ 81.070,07	R\$ 178.609,61	R\$ 158.967,13	52,91%	52,91%
3	31/10/2023 a 23/11/2023	R\$ 337.576,74	R\$ 104.315,65	R\$ 441.892,39	R\$ 98.660,48	R\$ 277.270,09	R\$ 164.622,30	62,75%	62,75%

VALDECI MUNIZ

Secretário Municipal de Obras Públicas

OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE

Fiscal da Obra

