



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

"REFORMA DA PRAÇA JOÃO BARROSO EM SANTANA DO SÃO FRANCISCO"

EMPRESA: W&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO Nº 065/2023
DATA DE INICIO: 04/09/2023
PREVISÃO DO TÉRMINO: 08/12/2023
SITUAÇÃO CONCLUÍDA

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	04/09/2023 a 31/10/2023	R\$ 121.415,63	R\$ 0,00	R\$ 121.415,63	R\$ 54.366,29	R\$ 54.366,29	R\$ 67.049,34	44,78%	44,78%
2	01/11/2023 a 20/11/2023	R\$ 121.415,63		R\$ 121.415,63	R\$ 38.426,80	R\$ 92.793,09	R\$ 28.622,54	76,43%	76,43%
3	21/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 121.415,63		R\$ 121.415,63	R\$ 23.304,03	R\$ 116.097,12	R\$ 5.318,51	95,62%	95,62%
4 (ADITIVO)	01/12/2023 a 08/12/2023	R\$ 121.415,63	R\$ 59.607,71	R\$ 181.023,34	R\$ 59.607,71	R\$ 175.704,83	R\$ 5.318,51	97,06%	97,06%

VALDECI MUNIZ
Secretário Municipal de Obras Públicas

OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE
Fiscal da Obra