



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LEONOR FRANCO BARRETO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

EMPRESA: GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATO Nº 08/2021
DATA DE INICIO: 20/01/2021
PREVISÃO DO TÉRMINO: 31/05/2021

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	20/01/2021 a 12/02/2021	R\$ 121.806,71	R\$ 0,00	R\$ 121.806,71	R\$ 35.249,06	R\$ 35.249,06	R\$ 86.557,65	28,94%	28,94%
2	13/02/2021 a 03/03/2021	R\$ 121.806,71	R\$ 0,00	R\$ 121.806,71	R\$ 43.097,95	R\$ 78.347,01	R\$ 43.459,70	64,32%	64,32%
3	04/03/2021 a 17/03/2021	R\$ 121.806,71	R\$ 60.861,80	R\$ 182.668,51	R\$ 41.193,78	R\$ 119.540,79	R\$ 63.127,72	65,44%	65,44%
4	18/03/2021 a 07/04/2021	R\$ 121.806,71	R\$ 60.861,80	R\$ 182.668,51	R\$ 25.173,60	R\$ 144.714,39	R\$ 98.815,92	79,22%	79,22%

5	08/04/2021 a 07/05/2021	R\$ 121.806,71	R\$ 60.861,80	R\$ 182.668,51	R\$ 23.059,37	R\$ 167.773,76	R\$ 136.618,35	91,85%	91,85%
	08/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 121.806,71	R\$ 60.861,80	R\$ 182.668,51	R\$ 14.894,75	R\$ 182.668,51	R\$ 182.585,40	100,00%	100,00%

VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO

Secretário Municipal de Obras Públicas

ARTHUR LIMA DOS SANTOS

Fiscal da Obra