



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
Rua Carlos Gomes Praça Erasmo Santa Barbara nº 31 – Centro – Barra dos Coqueiros/SE

## RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO

### PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DAS RUAS DO CAMINHO DAS INDIAS (POVOADO SAUDE), CONJUNTO ALBANO FRANCO (SEDE) E BREJO DA CONCEIÇÃO”

EMPRESA: SKALA EMPREENDIMENTOS  
CONTRATO Nº 049/2021  
DATA DE INICIO: 16/07/2021  
PREVISÃO DO TÉRMINO: 16/07/2022

Boletim de Medição	Período	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago no Período	Valor Pago Acumulado	Saldo a Pagar	%	
								Realização Física	Realização Financeira
1	03//07/2021 a 30/08/2021	R\$ 990.963,92	R\$ 0,00	R\$ 558.300,10	R\$ 243.481,05	R\$ 243.481,05	R\$ 314.819,05	43,61%	43,61%
2	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 990.963,92	R\$ 0,00	R\$ 990.963,92	R\$ 170.074,43	R\$ 413.555,48	R\$ 577.408,44	41,73%	41,73%
3	01/10/2021 a 25/10/2021	R\$ 990.963,92	R\$ 119.025,82	R\$ 1.109.989,74	R\$ 172.619,27	R\$ 586.174,75	R\$ 523.814,99	52,81%	52,81%
4	26/10/2021 a 24/11/2021	R\$ 990.963,92	R\$ 119.025,82	R\$ 1.109.989,74	R\$ 161.637,71	R\$ 747.812,46	R\$ 362.177,28	67,37%	67,37%

5	24/11/2021 a 22/12/2021	R\$ 990.963,92	R\$ 119.025,82	R\$ 1.109.989,74	R\$ 342.263,21	R\$ 1.090.075,67	R\$ 19.914,07	98,21%	98,21%
---	-------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------	--------	--------

**VALDECI MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO**

Secretário Municipal de Obras Públicas

**OTÁVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE**

Fiscal da Obra