



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

/JUSTIFICATIVA

Referência: **Contrato de Repasse nº 1065212-34/2019**
Contratada: **FTL Construtora e Incorporadora Ltda**
Objeto: **Remanescente da Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Bairro José Jacomildes Barreto, no município de Boquim/ SE**
Assunto: **Justificativa para a paralisação da obra**

No dia 01 de novembro de 2023 a empresa que vinha tocando as obras objeto do **Contrato de Repasse nº 1065212-34/2019** solicitou rescisão do **Contrato 027/ 2021**, formalizado com o município de Boquim. Já no dia 06 de novembro a empresa solicitou uma Medição de uma pequena parte de serviços executados. A equipe da Secretaria de Obras fez vistoria dos serviços novos executados, conferindo a veracidade da solicitação, mas também fez vistoria da obra inteira, para que a empresa não deixasse pendências para o município. De fato, foi encontrado alguns pontos com a necessidade de retrabalhos que necessitavam ser consertados. Esses retrabalhos foram provocados, na maioria das situações, por veículos pesados que trafegaram pelas calçadas executadas pela empresa e também na pavimentação que ainda não estava 100% curada. O município notificou a empresa, deixando-a a par das pendências e condicionou o pagamento da medição solicitada com o total conserto das partes danificadas. Desde então, a empresa passou a resolver as pendências e solicitou vistoria no dia 22 de fevereiro de 2024. Durante esse período, a obra ficou paralisada.

Com a solução das pendências foi solicitada uma vistoria da equipe técnica da Caixa Econômica Federal para fazer vistoria da obra e liberar a medição solicitada, mas também averiguar e documentar a situação atual da obra. A vistoria foi feita no dia 25/03/2024 e a Caixa liberou a emissão da Nota Fiscal, pela empresa, no dia 27/03/2024.

Após a liquidação da Nota Fiscal, será emitido o Termo de Rescisão Contratual.

Com a visita técnica feita pela Caixa Econômica, onde ficou documentada a situação da obra, foi possível ser feita a solicitação de reprogramação do Contrato de Repasse, que foi feita no dia 16/04/2024, após atualização do Projeto e Planilha Orçamentária. No momento o município está aguardando a aprovação da solicitação de reprogramação, para que se possa licitar a obra novamente. O Cronograma de Ações para a retomada da obra está disposto a seguir:

Tarefa	Período
Análise da solicitação de reprogramação, pela C.E.F.	Até o dia 30/04/2024
Processo de Licitação e Contratação	De 01/05/2024 até 30/06/2024
Ordem de reinício dos Serviços	01/07/2024

Boquim, 29 de maio de 2024.


Rogério Jânio Dias Freitas
Fiscal do Contrato