




ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	Praça no Povoado Rancho	91,4	186.908,61	20,82	38.922,38	39,24	73.338,06	39,94	74.648,17				
01.01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO RANCHO	100	186.908,61	20,82	38.922,38	39,24	73.338,06	39,94	74.648,17				
				20,82%		39,24%		39,94%					
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,82	12.756,59	6,82	12.756,59								
				100,00%									
01.01.001.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	1,93	3.601,92	1,93	3.601,92								
				100,00%	1/30								
01.01.001.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,68	1.277,43	0,68	1.277,43								
				100,00%	1/30								
01.01.001.003	Locação de praças com piquetes de madeira	0,38	703,89	0,38	703,89								
				100,00%	1/30								
01.01.001.004	Regularização mecanizada de áreas	0,54	1.016,73	0,54	1.016,73								
				100,00%	1/30								
01.01.001.005	Coleta e carga manuais de entulho	1,75	3.265,60	1,75	3.265,60								
				100,00%	1/30								
01.01.001.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	0,1	184,00	0,10	184,00								
				100,00%	1/30								
01.01.001.007	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede	0,36	681,61	0,36	681,61								
				100,00%	1/30								
01.01.001.008	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	1,06	1.988,40	1,06	1.988,40								
				100,00%	1/30								
01.01.001.009	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	0,02	37,01	0,02	37,01								
				100,00%	1/30								
01.01.002	PAVIMENTAÇÃO	46,06	86.090,94	13,82	25.827,29	18,42	34.436,38	13,82	25.827,27				
				30,00%		40,00%		30,00%					
01.01.002.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base	5,34	9.979,20	1,60	2.993,76	2,14	3.991,68	1,60	2.993,76				
				30,00%	1/30	40,00%	1/30	30,00%	1/30				
01.01.002.002	Pintura de meio fio (caiação)	0,43	800,25	0,13	240,08	0,17	320,10	0,13	240,07				
				30,00%	1/30	40,00%	1/30	30,00%	1/30				
01.01.002.003	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	1,94	3.632,42	0,58	1.089,73	0,78	1.452,97	0,58	1.089,72				
				30,00%	1/30	40,00%	1/30	30,00%	1/30				
01.01.002.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	31,08	58.092,65	9,32	17.427,80	12,43	23.237,06	9,33	17.427,79				
				30,00%	1/30	40,00%	1/30	30,00%	1/30				



ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01.01.002.005	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada	6,65	12.423,14	1,99	3.726,94	2,66	4.969,26	2,00	3.726,94				
				30,00%	1/30	40,00%	1/30	30,00%	1/30				
01.01.002.006	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e	0,62	1.163,28	0,19	348,98	0,25	465,31	0,18	348,99				
				30,00%	1/30	40,00%	1/30	30,00%	1/30				
01.01.003	PAISAGISMO	7,92	14.799,45					7,92	14.799,45				
								100,00%					
01.01.003.001	Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio	0,77	1.437,50					0,77	1.437,50				
								100,00%	1/30				
01.01.003.002	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	2,75	5.139,00					2,75	5.139,00				
								100,00%	1/30				
01.01.003.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	4,4	8.222,95					4,40	8.222,95				
								100,00%	1/30				
01.01.004	BRINQUEDO	0,2	368,13					0,20	368,13				
								100,00%					
01.01.004.001	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	0,2	368,13					0,20	368,13				
								100,00%	1/30				
01.01.005	ACESSORIOS	10,41	19.457,70			5,21	9.728,85	5,20	9.728,85				
						50,00%		50,00%					
01.01.005.001	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	9,97	18.637,80			4,99	9.318,90	4,98	9.318,90				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.005.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPDI085 ou similar	0,44	819,90			0,22	409,95	0,22	409,95				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.006	DIVERSO	4	7.477,23	0,18	338,50	3,31	6.193,53	0,51	945,20				
				4,53%		82,83%		12,64%					
01.01.006.001	Marco inaugural - Rev. 02	0,51	945,20					0,51	945,20				
								100,00%	1/30				
01.01.006.002	Cruzeiro de PACATUBA	3,31	6.193,53			3,31	6.193,53						
						100,00%	1/30						
01.01.006.003	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	0,15	285,50	0,15	285,50								
				100,00%	1/30								
01.01.006.004	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	0,03	53,00	0,03	53,00								
				100,00%	1/30								
01.01.007	INSTALAÇÃO ELETRICA	24,59	45.958,57			12,29	22.979,30	12,30	22.979,27				
						50,00%		50,00%					



ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01.01.007.001	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m)	1,24	2.310,90			0,62	1.155,45	0,62	1.155,45				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	0,29	542,54			0,15	271,27	0,14	271,27				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.003	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	0,07	135,45			0,04	67,73	0,03	67,72				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.004	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	0,15	276,10			0,07	138,05	0,08	138,05				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	0,03	48,26			0,01	24,13	0,02	24,13				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.006	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	0,01	19,17			0,01	9,59		9,58				
						50,00%	1/30	50,00%					
01.01.007.007	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	0,03	64,20			0,02	32,10	0,01	32,10				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.008	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	0,01	15,40				7,70	0,01	7,70				
						50,00%		50,00%	1/30				
01.01.007.009	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	0,01	15,00				7,50	0,01	7,50				
						50,00%		50,00%	1/30				
01.01.007.010	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	0	5,00				2,50		2,50				
						50,00%		50,00%					
01.01.007.011	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	0,03	53,76			0,01	26,88	0,02	26,88				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.012	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da	14,57	27.229,64			7,28	13.614,82	7,29	13.614,82				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.013	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	4,19	7.827,32			2,09	3.913,66	2,10	3.913,66				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.014	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	0,04	75,27			0,02	37,64	0,02	37,63				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.015	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,09	174,92			0,05	87,46	0,04	87,46				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	1,03	1.919,94			0,51	959,97	0,52	959,97				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.017	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	1,42	2.654,30			0,71	1.327,15	0,71	1.327,15				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				



ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01.01.007.018	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	0,08	150,00			0,04	75,00	0,04	75,00				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.019	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	0,13	249,40			0,07	124,70	0,06	124,70				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.020	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	0,29	547,00			0,15	273,50	0,14	273,50				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.007.021	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	0,88	1.645,00			0,44	822,50	0,44	822,50				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
02	Serviços Complementares	8,6	17.591,00	100,00	17.591,00								
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	98,45	17.317,67	98,45	17.317,67								
						100,00%							
02.01.001	Equipe Dirigente	67,11	11.804,42	67,11	11.804,42								
						100,00%	1/30						
02.01.002	Manutenção do Canteiro	31,34	5.513,25	31,34	5.513,25								
						100,00%	1/30						
02.02	FRETE	1,55	273,33										
						100,00%							
02.02.001	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,36	63,10	0,36	63,10								
						100,00%	1/30						
02.02.002	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,06	11,05	0,06	11,05								
						100,00%	1/30						
02.02.003	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,19	33,69	0,19	33,69								
						100,00%	1/30						
02.02.004	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,9	157,84	0,90	157,84								
						100,00%	1/30						
02.02.005	Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,03	5,39	0,03	5,39								
						100,00%	1/30						
02.02.006	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	0,01	2,26	0,01	2,26								
						100,00%	1/30						
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	204.499,61	27,63	56.513,38	35,86	73.338,06	36,51	74.648,17				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	204.499,61	27,63	56.513,38	63,49	129.851,44	100,00	204.499,61				