

Empreendimento: **Construção de Quadra Esportiva no Povoado Meia Léguas**
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	(%)	Período 01		Período 02	
				%	VALOR	(%)	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.045,89	3,9%	24,7%	1.248,79	23,4%	1.181,25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.077,99	4,0%	100,0%	5.077,99	-	-
3	FUNDAÇÃO	6.908,86	5,4%	100,0%	6.908,86	-	-
4	ELEVAÇÃO	31.777,34	24,8%	58,0%	18.429,17	42,0%	13.348,17
5	PAVIMENTAÇÃO	38.558,82	30,1%	-	-	40,0%	15.422,63
6	REVESTIMENTO	7.915,66	6,2%	-	-	-	-
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.660,22	5,2%	-	-	-	-
8	ENTRADA DE ENERGIA	2.282,30	1,8%	-	-	-	-
9	PINTURA	15.865,19	12,4%	-	-	-	-
9	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FINAIS	7.852,97	6,1%	-	-	-	-
TOTAL SIMPLES =====>		127.945,24	100,0%	24,7%	31.664,81	23,4%	29.952,05
TOTAL ACUMULADO =====>		127.945,24	100,0%	24,7%	31.664,81	48,2%	61.616,86

Engenheiro Civil em Edificações
 CPF: 27041031183
 Rogério Mano Dias Fernandes

DOCUMENTO Nº 177

Empreendimento: **Construção de Quadra Esportiva no Povoado Meia Légua**
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	(%)	Período 03		Período 04	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.045,89	3,9%	25,3%	1.274,90	26,6%	1.340,95
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.077,99	4,0%	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO	6.908,86	5,4%	-	-	-	-
4	ELEVAÇÃO	31.777,34	24,8%	-	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO	38.558,82	30,1%	60,0%	23.136,19	-	-
6	REVESTIMENTO	7.915,66	6,2%	100,0%	7.915,66	-	-
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.660,22	5,2%	-	-	100,0%	6.660,22
8	ENTRADA DE ENERGIA	2.282,30	1,8%	-	-	100,0%	2.282,30
9	PINTURA	15.865,19	12,4%	-	-	100,0%	15.865,19
9	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FINAIS	7.852,97	6,1%	-	-	100,0%	7.852,97
	TOTAL SIMPLES =====>>	127.945,24	100,0%	25,3%	32.326,75	26,6%	34.001,63
	TOTAL ACUMULADO =====>>	127.945,24	100,0%	73,4%	93.943,61	100,0%	127.945,24

Engenheiro Civil, Urbanismo e Edificações
 Rogério Salvo Dias Feltes
 CPF: 7.702.102.185

DOCUMENTO Nº 178