

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	Reforma da Quadra da Lagoa Seca I	100	97.850,17	35,97	35.197,06	34,90	34.147,18	29,13	28.505,93				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,28	1.266,90	1,28	1.266,90								
				100,00%									
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	1,28	1.266,90	1,28	1.266,90								
				100,00% 1/30									
01.02	DEMOLIÇÕES	2,07	2.024,42	1,87	1.827,22	0,20	197,20						
				90,26%		9,74%							
01.02.001	Demolição de reboco	0,57	559,22	0,57	559,22								
				100,00% 1/30									
01.02.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	1,3	1.268,00	1,30	1.268,00								
				100,00% 1/30									
01.02.003	Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015	0,2	197,20			0,20	197,20						
						100,00% 1/30							
01.03	REVESTIMENTO	3,42	3.345,86	1,95	1.903,66	1,32	1.288,10	0,15	154,10				
				56,90%		38,50%		4,60%					
01.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,44	434,16	0,44	434,16								
				100,00% 1/30									
01.03.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	2,32	2.268,00	1,16	1.134,00	1,16	1.134,00						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.03.003	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	0,63	616,40	0,31	308,20	0,16	154,10	0,16	154,10				
				50,00% 1/30		25,00% 1/30		25,00% 1/30					
01.03.004	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,03	27,30	0,03	27,30								
				100,00% 1/30									
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,76	16.393,75	1,68	1.646,07	15,08	14.747,68						
				10,04%		89,96%							
01.04.001	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	15,07	14.747,68			15,07	14.747,68						
						100,00% 1/30							
01.04.002	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	0,08	77,72	0,08	77,72								
				100,00% 1/30									
01.04.003	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	0,57	559,32	0,57	559,32								
				100,00% 1/30									
01.04.004	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive	0,81	788,47	0,81	788,47								
				100,00% 1/30									

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01.04.005	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	0,23	220,56	0,23	220,56								
				100,00%	1/30								
01.05	PISO	43	42.082,15	28,55	27.935,81	14,45	14.146,34						
				66,38%		33,62%							
01.05.001	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	0,43	422,96	0,43	422,96								
				100,00%	1/30								
01.05.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	13,66	13.366,50	13,66	13.366,50								
				100,00%	1/30								
01.05.003	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	28,91	28.292,69	14,46	14.146,35	14,45	14.146,34						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.06	PINTURA	24,13	23.607,86			1,25	1.223,79	22,88	22.384,07				
						5,18%		94,82%					
01.06.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	0,54	528,77			0,14	132,19	0,40	396,58				
						25,00%	1/30	75,00%	1/30				
01.06.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	4,46	4.366,38			1,12	1.091,60	3,34	3.274,78				
						25,00%	1/30	75,00%	1/30				
01.06.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	6,52	6.375,54					6,52	6.375,54				
								100,00%	1/30				
01.06.004	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	9,92	9.705,50					9,92	9.705,50				
								100,00%	1/30				
01.06.005	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	1,34	1.306,54					1,34	1.306,54				
								100,00%	1/30				
01.06.006	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	1,35	1.325,13					1,35	1.325,13				
								100,00%	1/30				
01.07	EQUIPAMENTO ESPORTIVO	3,92	3.827,32					3,92	3.827,32				
								100,00%					
01.07.001	Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m), fornecimento e instalação	1,99	1.942,34					1,99	1.942,34				
								100,00%	1/30				
01.07.002	Rede para cesta de basquete, seda fio 3mm, medindo:45x45cm, fornecimento e instalação	0,06	57,13					0,06	57,13				
								100,00%	1/30				
01.07.003	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	0,35	346,20					0,35	346,20				
								100,00%	1/30				
01.07.004	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	1,22	1.189,44					1,22	1.189,44				
								100,00%	1/30				

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01.07.005	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	0,3	292,21					0,30	292,21				
								100,00%	1/30				
01.08	DIVERSOS	5,42	5.301,91	0,63	617,40	2,60	2.544,07	2,19	2.140,44				
				11,64%		47,98%		40,38%					
01.08.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	2,19	2.140,44					2,19	2.140,44				
								100,00%	1/30				
01.08.002	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	0,84	823,20	0,63	617,40	0,21	205,80						
				75,00%	1/30	25,00%	1/30						
01.08.003	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto	2,39	2.338,27			2,39	2.338,27						
						100,00%	1/30						
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	97.850,17	35,97	35.197,06	34,90	34.147,18	29,13	28.505,93				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	97.850,17	35,97	35.197,06	70,87	69.344,24	100,00	97.850,17				