

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO/SE

ref.: ORSE DEZ/20
SINAPI JAN/21

B.D.I.

23,54%

CONTRATADO (R\$) R\$ 735.270,44

OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE

PERCENTUAL (%)

100,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) BDI INCLUSO	%	1º PERÍODO			2º PERÍODO			3º PERÍODO			4º PERÍODO		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
01.	ÁREA EXTERNA	186.591,63	25,38%	9.810,26	5,26%	5,26%	78.018,62	41,81%	47,07%	31.643,08	16,96%	64,03%	67.119,67	35,97%	100,00%
01.01	PISTA PARA SALTO	14.945,38	8,01%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	14.945,38	100,00%	100,00%
01.02	LOCAL PARA TOTEM	6.834,63	3,66%	6.834,63	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
01.03	TOTEM	43.111,44	23,10%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	43.111,44	100,00%	100,00%
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.152,08	0,62%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	1.152,08	100,00%	100,00%
01.05	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	5.951,25	3,19%	2.975,63	50,00%	50,00%	2.975,63	50,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
01.06	URBANIZAÇÃO	75.042,99	40,22%	-	0,00%	0,00%	75.042,99	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
01.07	DIVERSOS	39.553,86	21,20%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	31.643,08	80,00%	80,00%	7.910,77	20,00%	100,00%
02.	QUADRA COBERTA/VESTIÁRIO/TEATRO ARENA	302.215,87	41,10%	105.685,40	34,97%	34,97%	69.218,67	22,90%	57,87%	67.881,12	22,46%	80,34%	59.430,68	19,66%	100,00%
02.01	COBERTURA	77.036,76	25,49%	53.925,73	70,00%	70,00%	23.111,03	30,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
02.02	ELEVAÇÕES	38.601,89	12,77%	38.601,89	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
02.03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.157,78	4,35%	13.157,78	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
02.04	INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA	3.127,08	1,03%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	3.127,08	100,00%	100,00%
02.05	PAVIMENTAÇÃO	65.868,06	21,80%	-	0,00%	0,00%	46.107,64	70,00%	70,00%	19.760,42	30,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
02.06	REVESTIMENTOS	13.935,75	4,61%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	13.935,75	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
02.07	PINTURA	19.529,31	6,46%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	19.529,31	100,00%	100,00%
02.08	ESQUADRIAS	33.098,49	10,95%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	26.478,79	80,00%	80,00%	6.619,70	20,00%	100,00%
02.09	LOUÇAS E METAIS	12.173,54	4,03%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	12.173,54	100,00%	100,00%
02.10	DIVERSOS	25.687,21	8,50%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	7.706,16	30,00%	30,00%	17.981,05	70,00%	100,00%
03.	3ª IDADE/CONVIVÊNCIA/REUNIÃO/GINÁSTICA/ADMINISTRAÇÃO	211.336,10	28,74%	42.352,04	20,04%	20,04%	42.219,67	19,98%	40,02%	69.686,50	32,97%	72,99%	57.077,89	27,01%	100,00%
03.01	ELEVAÇÕES	5.308,25	2,51%	-	0,00%	0,00%	5.308,25	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
03.02	COBERTURA	30.255,82	14,32%	21.179,07	70,00%	70,00%	9.076,75	30,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
03.03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.738,62	5,55%	8.217,03	70,00%	70,00%	3.521,59	30,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
03.04	INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA	3.127,08	1,48%	-	0,00%	0,00%	3.127,08	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
03.05	PAVIMENTAÇÃO	43.186,45	20,43%	12.955,94	30,00%	30,00%	8.637,29	20,00%	50,00%	21.593,22	50,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
03.06	REVESTIMENTOS	4.405,67	2,08%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	4.405,67	100,00%	100,00%
03.07	ESQUADRIAS	62.743,57	29,69%	-	0,00%	0,00%	12.548,71	20,00%	20,00%	25.097,43	40,00%	60,00%	25.097,43	40,00%	100,00%
03.08	PINTURA	25.512,64	12,07%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	10.205,06	40,00%	40,00%	15.307,58	60,00%	100,00%
03.09	LOUÇAS E METAIS	6.785,44	3,21%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	6.785,44	100,00%	100,00%
03.10	DIVERSOS	18.272,56	8,65%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	12.790,79	70,00%	70,00%	5.481,77	30,00%	100,00%
04.	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY/ARQUIBANCADA	23.931,31	3,25%	9.666,20	40,39%	40,39%	-	0,00%	40,39%	3.872,64	16,18%	56,57%	10.392,47	43,43%	100,00%
04.01	ELEVAÇÕES	9.666,20	40,39%	9.666,20	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
04.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.840,80	20,23%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	3.872,64	80,00%	80,00%	968,16	20,00%	100,00%
04.03	PINTURA	2.182,97	9,12%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	2.182,97	100,00%	100,00%
04.04	DIVERSOS	7.241,34	30,26%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	7.241,34	100,00%	100,00%
05.	QUADRA DE VOLEI DE AREIA/ARQUIBANCADA	11.079,14	1,51%	5.635,19	50,86%	50,86%	-	0,00%	50,86%	2.029,31	18,32%	69,18%	3.414,64	30,82%	100,00%
05.01	ELEVAÇÕES	5.635,19	50,86%	5.635,19	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
05.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.536,64	10,60%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	2.029,31	80,00%	80,00%	507,33	20,00%	100,00%
05.03	PINTURA	1.170,59	4,89%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	1.170,59	100,00%	100,00%
05.04	DIVERSOS	1.736,72	7,26%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	1.736,72	100,00%	100,00%
06.	PISTA PARA SKATE	116,39	0,02%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	116,39	100,00%	100,00%
06.01	OBSTÁCULO	116,39	100,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	116,39	100,00%	100,00%
TOTAL GERAL:		R\$ 735.270,44		R\$ 173.149,09	23,55%		R\$ 189.456,96	25,77%		R\$ 175.112,65	23,82%		R\$ 197.551,74	26,87%	
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 173.149,09	23,55%		R\$ 362.606,05	49,32%		R\$ 537.718,70	73,13%		R\$ 735.270,44	100,00%	