

29:22



Usuário: HANS PEREIRA DA COSTA  
CPF: 943.188.915-34

Sair do Sistema  
11/12/2023 17:45 - v.3.9.8-b11289621

|                       |                             |               |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| Cadastramento         | Programas                   | Propostas     |
| Execução              | Inf. Gerenciais             | Cadastros     |
| Acomp. e Fiscalização | Prestação de Contas         | Administração |
| TCE                   | Verificação de Regularidade |               |

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

1 Convênio 912103/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.099.882/0001-36 - MUNICIPIO DE CARIRA

Voltar

Versão: 4

Dados BásicosAnexosResponsável TécnicoDocumentação ComplementarQCI

PO/CFFLAESPAQuadro Resumo

VOLTAR

| Dados Gerais                         | Eventos             | Frentes de Obra | PO                   | PLQ   | CFF                                  |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Visão das Frentes de Obra por Evento |                     |                 |                      |   |                                      |
| Nº do Evento                         | Título do Evento    |                 | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra                                    | Nº do Período de Conclusão do Evento |
| 1                                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | —               | 1                    | SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTURA/ILUMINAÇÃO     | 1                                    |
|                                      |                     |                 | 2                    | INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO/DRENAGEM | 2                                    |
|                                      |                     |                 | 3                    | COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO  | 3                                    |
|                                      |                     |                 | 4                    | PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTARES     | 4                                    |
| 2                                    | CANTEIRO DE OBRAS   | —               | 1                    | SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTURA/ILUMINAÇÃO     | 1                                    |
| 3                                    | SERVIÇOS INICIAIS   | —               | 1                    | SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTURA/ILUMINAÇÃO     | 1                                    |
| 4                                    | INFRAESTRUTURA      | —               | 1                    | SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTURA/ILUMINAÇÃO     | 1                                    |
| 5                                    | COBERTURA           | —               | 3                    | COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO  | 3                                    |
| 6                                    | PAVIMENTAÇÃO        | —               | 2                    | INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO /                   | 2                                    |

|    |              |   |   |   |   |
|----|--------------|---|---|---|---|
|    |              |   |   | ELEVAÇÃO/DRENAGEM                                 |   |
| 7  | ELEVAÇÃO     | — | 2 | INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO/DRENAGEM | 2 |
|    |              |   | 3 | COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO  | 3 |
| 8  | REVESTIMENTO | — | 3 | COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO  | 3 |
| 9  | PINTURA      | — | 4 | PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTARES     | 4 |
| 10 | ESQUADRIAS   | — | 3 | COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO  | 3 |
| 11 | EQUIPAMENTOS | — | 4 | PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTARES     | 4 |
| 12 | ILUMINAÇÃO   | — | 1 | SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTURA/ILUMINAÇÃO     | 1 |
|    |              |   | 2 | INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO/DRENAGEM | 2 |
|    |              |   | 3 | COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO  | 3 |
| 13 | Drenagem     | — | 2 | INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO/DRENAGEM | 2 |

Cronograma Físico-Financeiro

| Nº do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela  | Percentual Acumulado | Valor Acumulado |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 1                                    | 22,76%             | R\$ 87.391,27  | 22,76%               | R\$ 87.391,27   |
| 2                                    | 28,95%             | R\$ 111.162,43 | 51,71%               | R\$ 198.553,70  |
| 3                                    | 34,22%             | R\$ 131.394,18 | 85,93%               | R\$ 329.947,88  |
| 4                                    | 14,07%             | R\$ 54.003,53  | 100,00%              | R\$ 383.951,41  |