



REVITALIZAÇÃO DE QUADRA E CAMPO NO FEIJÃO ANDU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00061

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
Praça 16 de Outubro, nº 135 Centro Carmópolis-SE
CNPJ : 13.108.535/0001-22

Ref : Dezembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REVITALIZAÇÃO	100	453.735,33	15,00	68.069,57	27,30	123.887,66	28,87	130.970,76	16,71	75.804,50	12,12	55.002,84
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,55	52.378,94	2,31	10.475,78	2,31	10.475,78	2,31	10.475,78	2,31	10.475,78	2,31	10.475,82
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,87	3.932,10	0,87	3.932,10								
				100,00%									
01.03	CONVERSÃO DO CAMPO DE AREIA EM CAMPO SOCIETY	39,41	178.872,28	11,83	53.661,69	15,77	71.548,89	11,81	53.661,70				
				30,00%		40,00%		30,00%					
01.04	RECUPERAÇÃO DA QUADRA	20,36	92.407,78							12,22	55.444,66	8,14	36.963,12
										60,00%		40,00%	
01.04.019	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DAS TRAVES	0,03	140,13							0,02	84,07	0,01	56,06
										59,99%		40,01%	
01.05	REVITALIZAÇÃO DO BLOCO DOS BANHEIROS E GUARITA	13,88	62.888,34			5,54	25.155,37	8,34	37.732,97				
						40,00%		60,00%					
01.06	RECUPERAÇÃO DA ÁREA EXTERNA	5	22.745,00			1,50	6.823,51	3,50	15.921,49				
						30,00%		70,00%					
01.06.005	RECUPERAÇÃO DE BANCOS	0,32	1.436,93			0,10	431,08	0,22	1.005,85				
						30,00%		70,00%					
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,26	32.946,99			2,18	9.884,11	2,90	13.178,82	2,18	9.884,06		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.07.001	BLOCO DOS BANHEIROS E GUARITA	1,6	7.255,88			0,48	2.176,77	0,64	2.902,38	0,48	2.176,73		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.07.002	ÁREA EXTERNA	5,66	25.691,11			1,70	7.707,34	2,26	10.276,44	1,70	7.707,33		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.08	SERVIÇOS FINAIS	1,67	7.563,90									1,67	7.563,90
												100,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	453.735,33	15,00	68.069,57	27,30	123.887,66	28,87	130.970,76	16,71	75.804,50	12,12	55.002,84
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	453.735,33	15,00	68.069,57	42,30	191.957,23	71,17	322.927,99	87,88	398.732,49	100,00	453.735,33