



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES


RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Nº	OBJETO	Nº CONVÊNIO/ CONTRATO DE REPASSE	ÓRGÃO CONCE- DENTE	CONTRATO	MODALI- DADE	EMPRESA CONTRATADA	VIGÊNCIA: INÍCIO E TÉR- MINO		ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO EXE- CUÇÃO	% OBRA	VALORES A PAGAR AO FORNECEDOR			OBSERVAÇÃO
							CONTRATO DE REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL				REPASSE	CONTRAPAR- TIDA	TOTAL INVES- TIMENTO	
1	Pavimentação da Rua do Cras e de ruas do Povoado Campo Grande	CR 871568/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES	042/2019	TP 05/2019	CLS Limpezas e Serviços Eireli	16/07/2018 A 30/08/2021	26/08/2019 9 A 26/12/2020	25/11/2019	25/03/2020	27,13 %	R\$254.373,88	R\$4.523,81	R\$258.897,69	
2	Pavimentação das Ruas: Robério Dias II, João Maciel, Beco de Bira e Rua Projetada	CR 830099/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES	039/2018	TP 02/2018	Ativa Construções e Serviços Eireli- EPP	18/10/2016 A 30/12/2020	25/06/2018 8 A 20/06/2020	10/01/2019	10/05/2019	50,14 %	R\$245.850,00	R\$4.290,80	R\$250.140,80	
3	Reforma da Praça Getúlio Vargas	CR 847746/2017	MINISTÉRIO DO TURISMO	038/2019	TP 02/2019	MPO Construções Eireli - EPP	30/11/2017 A 30/12/2021	16/08/2019 A 16/12/2020	NÃO EXPE- DIDA	----	0%	R\$287.212,16	R\$7.500,00	R\$294.712,16	
4	Construção de Praça no Povoado Lopes	CR 875681/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES	039/2019	TP 03/2019	MPO Construções Eireli - EPP	28/08/2018 8 A 28/08/2021	19/08/2019 A 19/12/2020	26/11/2019	26/03/2020	0%	R\$181.190,37	R\$2.142,86	R\$183.333,23	
5	Reforma de 7 Praças na Sede do Município	CR 874780/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES	40/2019	TP 04/2019	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	31/12/2018 A 30/08/2021	22/08/2019 9 A 22/08/2020	10/01/2020	10/08/2020	0%	R\$721.179,51	R\$740,00	R\$721.919,51	
6	Pavimentação das Travessas 08 de setembro II e Sr. Do Bomfim II	CR 846288/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES	034/2019	TP 01/2019	Ativa Construções e Serviços Eireli- EPP	14/11/2017 A 31/12/2022	26/06/2019 9 A 26/06/2020	09/09/2019	09/12/2019	21,21 %	R\$255.740,00	R\$17.072,12	R\$272.812,12	
7	Manutenção e Recuperação de pavimentação em paralelepípedos na Sede	OBRA DE RECURSOS PRÓPRIOS	----	--	CC 01/2019	CLS Limpezas e Serviços Eireli	----	15/07/2019 A 15/07/2020	01/10/2019	---	16,11 %	---	R\$408.315,40	R\$408.315,40	
8	Construção de uma Escola Padrão FNDE, 12 salas e quadra coberta, na sede do Município	ID DA OBRA 1014179	----	061/2015	CC Nº 01/2014	Norrau Construções, Transp. e Locações Ltda - Me	31/12/2014	22/05/15 A 20/05/20	----	----	42,23 %	R\$3.530.109,28	R\$455.446,54	R\$3.985.555,82	

9	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	0874/2017 FUNASA	FUNASA	014/2020	TP 06/2019	ABRL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	---	10/12/2020	NÃO EXPEDIDA	---	0%	---	---	R\$240.334,85
---	---	------------------	--------	----------	------------	--	-----	------------	--------------	-----	----	-----	-----	---------------

Tomar do Geru/SE, 30 de abril de 2020

~~EDVALDO CARDOSO SOARES~~
Secretário Municipal de Obras e Transportes


DIOGO FREIRE DE ARAÚJO
Engenheiro Responsável