



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - PMTG

| Nº | OBJETO | Nº CONVÊNIO/ CONTRATO DE REPASSE | ÓRGÃO CONCE- DENTE | CONTRATO | MODA- LIDADE | EMPRESA CONTRATADA | VIGÊNCIA: INÍCIO E TÉR- MINO | | ORDEM DE SERVIÇO | % OBRA | VALORES A PAGAR AO FORNECEDOR | | | | OBSERVAÇÃO |
|----|---|--|---------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | CONTRATO DE REPASSE | CONTRATO MUNICIPAL | | | REPASSE | CONTRAPAR- TIDA | ADITIVO | TOTAL INVESTI- MENTO | |
| 1 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | CR 851839/2017 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 031/2020 | TP 01/2020 | JORRA ÁGUA LTDA-ME | 20/12/2017 A 31/12/2022 | 24/04/2020 A 22/04/2023 | 12/08/2020 | 71,39% | R\$292.500,00 | R\$58.991,47 | R\$6.647,46 | R\$358.138,93 | |
| 2 | REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS | CR 847746/2017 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 038/2019 | TP 02/2019 | MPO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 30/11/2017 A 30/12/2022 | 16/08/2019 A 13/12/2022 | 25/06/2020 | 100,0% | R\$287.212,16 | R\$7.500,00 | - | R\$294.712,16 | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CRAS E DE RUAS DO POVOADO CAMPO GRANDE | CR 871568/2018 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 042/2019 | TP 05/2019 | CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI | 16/07/2018 A 30/08/2022 | 26/08/2019 A 23/04/2022 | 25/11/2019 | 68,91% | R\$254.373,88 | R\$4.523,81 | 17.218,71 | R\$276.116,40 | Já foi feita a prestação de contas desse CR, haja vista impossibilidade de continuidade do contrato. |
| 4 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE, 12 SALAS E QUADRA COBERTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO | ID DA OBRA 1014179 | FNDE | 061/2015 | CC Nº 01/2014 | NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSP. E LOCAÇÕES LTDA - ME | ---- | 22/05/2015 A 19/11/2022 | 02/06/2015 | 61% | R\$3.530.109,28 | - | R\$ 365.299,68 | R\$3.895.408,94 | |
| 5 | CONSTRUÇÃO MURO ENTORNO ESCOLA MUNICIPAL DR. ALBANO FRANCO | ----- | ----- | 025/2022/ PMTG | TP 01/2022/ PMTG | WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | ----- | ----- | 13/05/2022 | 83,89% | ----- | ----- | ----- | R\$ 327.585,59 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------|---------------|----------------|-------|----------------|
| 6 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL JOSÉ ALEXANDRE | CR 886746/2019 | MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 042/2021/PMTG | 001/2021/PMTG | WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 31/12/2023 | 22/03/2023 | 15/06/2022 | 13,32% | R\$ 284.369,4 | R\$ 1.000,00 | ----- | R\$ 285.369,40 |
| 7 | DRENAGEM E.M.E.F. ANTÔNIO AGUIAR E CONSTRUÇÃO DE MURO | ----- | ----- | 031/2022PMTG | 031/2022PMTG | WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | ----- | ----- | 24/04/2023 | 65,56% | ----- | R\$ 173.710,58 | ----- | R\$ 173.710,58 |

Tomar do Geru/SE, 30 de dezembro de 2022



Diego Brito Santana
Engenheiro Civil
CREA: 270837639-0

DIEGO BRITO SANTANA

ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DO CONTRATO



JOSE NILTON DOS S. OLIVEIRA
Secretário de Obras e Transportes
Portaria Nº 055/2021

JOSE NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES