



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Nº	OBJETO	Nº CONVÊNIO/ CONTRATO DE REPASSE	ÓRGÃO CONCE- DENTE	CONTRATO	MODALI- DADE	EMPRESA CON- TRATADA	VIGÊNCIA: INÍCIO E TÉR- MINO		ORDEM DE SERVIÇO	% OBRA	VALORES A PAGAR AO FORNECEDOR			OBSERVAÇÃO
							CONTRATO DE REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL			REPASSE	CONTRAPAR- TIDA	TOTAL INVESTI- MENTO	
1	Construção do CRAS	CR 874056/2018	Ministério da Cidada- nia	016/2020/ FMAS	TP 01/2020/ FMAS	ATIVA CONS- TRUÇÕES	29/11/2018 A 30/08/2022	16/08/2021 A 16/06/2022	Não Emi- tida	0%	319.428,00	5.819,78	325.247,78	Aguardando liberação do recurso para início da obra.

Tomar do Geru/SE, 31 de dezembro de 2021

Diego Brito Santana  
Engenheiro Civil  
CREA: 270837639-0  
**DIEGO BRITO SANTANA**

ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DO CONTRATO

**JOSE NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA**  
Secretário de Obras e Transportes  
Portaria Nº 055/2021

**JOSE NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES