



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - PMTG

Nº	OBJETO	Nº CONVÊNIO/ CONTRATO DE REPASSE	ÓRGÃO CONCE- DENTE	CONTRATO	MODA- LIDADE	EMPRESA CONTRATADA	VIGÊNCIA: INÍCIO E TÉR- MINO		ORDEM DE SERVIÇO	% OBRA	VALOR DA OBRA				OBSERVAÇÃO
							CONTRATO DE REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL			REPASSE	RP	ADITIVO/ REAJUSTE	TOTAL	
1	PERFURAÇÃO DE POÇOS AR- TESIANOS	CR 851839/2017	MINISTÉRIO DA AGRI- CULTURA	031/2020	TP 01/2020	JORRA ÁGUA LTDA- ME	20/12/2017 A 31/12/2023	24/04/2020 A 22/12/2023	12/08/2020	100%	R\$292.500,00	R\$58.991,47	R\$76.195,52	R\$427.686,99	
2	CONSTRUÇÃO MURO EN- TORNIO ESCOLA MUNICIPAL DR. ALBANO FRANCO	-----	-----	025/2022/ PMTG	TP 01/2022/ PMTG	WE CONS- TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	-----	11/05/2022 A 11/01/2023	13/05/2022	100%	-----	R\$327.585,59	R\$65.609,95	R\$393.195,54	
3	REFORMA DO CAMPO DE FU- TEBOL JOSÉ ALEXANDRE	CR 886746/2019	MINISTÉ- RIO DA CI- DADANIA	042/2021/ PMTG	001/202 1/PMTG	WE CONS- TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2022	23/11/2021 A 22/11/2023	15/06/2022	100%	R\$ 284.369,4	R\$ 1.000,00	-----	R\$ 285.369,40	
4	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMPOSTAGEM	-----	-----	025/2023/ PMTG	TP 001/202 3/PMTG	WE CONS- TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	-----	14/04/2023 A 14/12/2023	14/04/2023	100%	-----	R\$97.032,06	R\$16.105,41	R\$113.137,47	
5	DRENAGEM E.M.E.F. ANTÔ- NIO AGUIAR E CONSTRUÇÃO DE MURO	-----	-----	031/2022/ PMTG	TP 002/202 2/PMTG	WE CONS- TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	-----	25/08/2022 A 24/06/2023	29/08/2022	100%	-----	R\$173.710,58	R\$42.959,02	R\$216.669,60	
6	CONSTRUÇÃO MURO - PÁTIO DE COMPOSTA- GEM	-----	-----	078/2023/ PMTG	TP 002/202 3/PMTG	WE CONS- TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	-----	04/12/2023 A 04/03/2024	08/12/2023	0%	-----	R\$47.237,93	-	R\$47.237,93	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

7	Construção do CRAS	CR 874056/2018	Ministério da Cidadania	016/2020/ FMAS	TP 01/2020 /FMAS	ATIVA CONS- TRUÇÕES	29/11/2018 A 30/08/2024	18/08/2020 A 18/10/2024	12/04/2023	10,51%	319.428,00	5.819,78	R\$89.683,87	R\$414.931,65	
---	-----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------	--------	------------	----------	--------------	---------------	--

Tomar do Geru/SE, 29 dezembro de 2023

**DIEGO BRITO SANTANA**  
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DO CONTRATO

**PEDRO SILVA COSTA FILHO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU



MUNICÍPIO DE  
**TOMAR DO GERU**  
A Terra do Carro de Bois





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**

**RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - PMTG**



**MUNICÍPIO DE**  
**TOMAR DO GERU**  
*A Terra do Carro de Bois*

