



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - PMTG  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

| Nº | OBJETO  | Nº CONVÊNIO/<br>CONTRATO DE<br>REPASSE | ÓRGÃO<br>CONCE-<br>DENTE          | CONTRATO | MODA-<br>LIDADE  | EMPRESA<br>CONTRATADA   | VIGÊNCIA: INÍCIO E TÉR-<br>MINO |                            | ORDEM DE<br>SERVIÇO | % OBRA | VALORES A PAGAR AO FORNECEDOR |                    |               |                         | OBSERVAÇÃO |
|----|---|--|-----------------------------------|----------|------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|------------|
|    |   |  |                                   |          |                  |   | CONTRATO<br>DE REPASSE          | CONTRATO<br>MUNICIPAL      |                     |        | REPASSE                       | CONTRAPAR-<br>TIDA | ADITIVO       | TOTAL INVESTI-<br>MENTO |            |
| 1  | PERFURAÇÃO<br>DE POÇOS AR-<br>TESIANOS  | CR<br>851839/2017                      | MINISTÉRIO<br>DA AGRICUL-<br>TURA | 031/2020 | TP<br>01/2020    | JORRA<br>ÁGUA LTDA-<br>ME   | 20/12/2017<br>A<br>31/12/2022   | 24/04/2020 A<br>22/04/2022 | 12/08/2020          | 58,53% | R\$292.500,00                 | R\$58.991,47       | -             | R\$351.491,47           |            |
| 2  | REFORMA DA<br>PRAÇA GETÚLIO<br>VARGAS   | CR<br>847746/2017                      | MINISTÉRIO<br>DO TU-<br>RISMO     | 038/2019 | TP<br>02/2019    | MPO CONS-<br>TRUÇÕES EI-<br>RELI - EPP                            | 30/11/2017<br>A<br>30/12/2022   | 16/08/2019 A<br>16/04/2022 | 25/06/2020          | 74,85% | R\$287.212,16                 | R\$7.500,00        | -             | R\$294.712,16           |            |
| 3  | REFORMA DE 7<br>PRAÇAS NA<br>SEDE DO MUNI-<br>CÍPIO   | CR<br>874780/2018                      | MINISTÉRIO<br>DAS CIDA-<br>DES    | 040/2019 | TP<br>04/2019    | SOEDIS EM-<br>PREENDI-<br>MENTOS<br>LTDA - EPP                    | 31/12/2018<br>A<br>30/08/2021   | 22/08/2019 A<br>19/11/2021 | 10/01/2020          | 100%   | R\$721.179,51                 | R\$740,00          | R\$350.006,21 | R\$1.071.925,72         |            |
| 4  | PAVIMENTAÇÃO<br>DA RUA DO<br>CRAS E DE RUAS<br>DO POVOADO<br>CAMPO GRANDE                                   | CR<br>871568/2018                      | MINISTÉRIO<br>DAS CIDA-<br>DES    | 042/2019 | TP<br>05/2019    | CLS LIMPE-<br>ZAS E SERVI-<br>ÇOS EIRELI                          | 16/07/2018<br>A<br>30/08/2022   | 26/08/2019 A<br>23/04/2022 | 25/11/2019          | 56,17% | R\$254.373,88                 | R\$4.523,81        | -             | R\$258.897,69           |            |
| 5  | PAVIMENTAÇÃO<br>DAS RUAS: RO-<br>BÉRIO DIAS II,<br>JOÃO MACIEL,<br>BECO DE BIRA E<br>RUA PROJE-<br>TADA     | CR<br>830099/2016                      | MINISTÉRIO<br>DAS CIDA-<br>DES    | 039/2018 | TP<br>02/2018    | ATIVA CONS-<br>TRUÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI- EPP               | 18/10/2016<br>A<br>30/12/2021   | 25/06/2018 A<br>12/09/2021 | 10/01/2019          | 97,47% | R\$245.850,00                 | R\$4.290,80        |               | R\$250.140,80           |            |
| 6  | CONSTRUÇÃO<br>DE UMA ESCOLA<br>PADRÃO FNDE,<br>12 SALAS E QUA-<br>DRA COBERTA,<br>NA SEDE DO MU-<br>NICÍPIO | ID DA OBRA<br>1014179                  | ----                              | 061/2015 | CC Nº<br>01/2014 | NORRAU<br>CONSTRU-<br>ÇÕES,<br>TRANSP. E<br>LOCAÇÕES<br>LTDA - ME | -----                           | 22/05/2015 A<br>19/01/2022 | --                  | 60%    | R\$3.530.109,28               | -                  | R\$455.446,54 | R\$3.985.555,82         |            |

|   |                                      |                |                        |          |            |                              |                         |                         |            |      |               |             |   |               |  |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------|---------------|-------------|---|---------------|--|
| 7 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO LOPES | CR 875681/2018 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 039/2019 | TP 03/2019 | MPO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 28/08/2018 A 28/08/2021 | 19/08/2019 A 19/08/2021 | 20/01/2020 | 100% | R\$181.190,37 | R\$2.142,86 | - | R\$183.333,23 |  |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------|---------------|-------------|---|---------------|--|

Tomar do Geru/SE, 31 de dezembro de 2021



Diego Brito Santana  
Engenheiro Civil  
CREA: 270837639-0

**DIEGO BRITO SANTANA**  
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DO CONTRATO



**JOSE NILTON DOS S. OLIVEIRA**  
Secretário de Obras e Transportes  
Portaria Nº 655/2021

**JOSE NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES