



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RELATÓRIO DE OBRA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VIA DE ACESSO AO
POVOADO TIGRE - 1ª ETAPA.

NÚMERO DO CONTRATO: 116/2023

VALOR DE CONTRATO: R\$ 111.720,14.

DATA DE INÍCIO: JUNHO de 2023

PERCENTUAL EXECUTADO: 99,9%

STATUS DA OBRA: em execução

PREVISÃO PARA CONCLUSÃO: AGOSTO/2023

NÚMERO DO CONVÊNIO: --

FONTE DE RECURSOS: emenda parlamentar estadual e recursos próprios