



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

## RELATÓRIO DE OBRA

**OBJETO:** Recuperação do prédio da Escola Municipal Antônio Vicente, localizada no povoado Piranhas no município de Pacatuba.

**CONTRATO VIGENTE:** 86/2024 da ATA 11/2024

**DATA DE INÍCIO:** Maio de 2024

**PERCENTUAL EXECUTADO:** 21,67%

**STATUS DA OBRA:** em execução

**PREVISÃO PARA CONCLUSÃO:** Agosto/2024

**NÚMERO DO CONVÊNIO:**

**FONTE DE RECURSOS:** Recursos Próprio