

OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

| CTR | ANO | ÓRGÃO | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATADA | CNO | INÍCIO DA OBRA | VALOR PREVISTO | EXECUÇÃO (%) | SITUAÇÃO | DATA DE RECEBIMENTO |
|-----|------|-------|-----------|---|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|------------|---------------------|
| 110 | 2019 | PMJ | TP04/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA DE RUAS NO CONJUNTO VERA MORENO, EM JAPOATÃ/SE | D&J Construções LTDA | 90.003.48889/78 | 09/03/2020 | R\$ 200.548,79 | 98,43% | FINALIZADA | 01/03/2023 |
| 111 | 2019 | PMJ | TP05/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA DE RUAS NO CONJUNTO MARIA GIZELDA, CONJUNTO ALBANO FRANCO, RUA PACATUBA, RUA DO RIACHO E CONJUNTO SANTA MARIA EM JAPOATÃ/SE | D&J Construções LTDA | 90.003.48898/72 | 09/03/2020 | R\$ 674.771,26 | 48,02% | EXECUÇÃO | |
| 34 | 2021 | PMJ | TP01_2021 | Execução de obras de pavimentação da Rua Pacatuba, Rua Projetada "A", Rua Projetada "B", Rua Projetada "C", Rua Projetada "D", Rua Projetada "E", do conjunto Padre Nestor, neste município de Japoatã/SE | ANDRADE & MOURA ENGENHARIA | 90.010.37636/72 | 18/04/2022 | R\$ 194.945,39 | 85,59% | EXECUÇÃO | |
| 36 | 2021 | PMJ | TP03/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM TRECHO DA RUA CAMINHO DO RIACHO E RUA PACATUBA | ANDRADE & MOURA ENGENHARIA | 90.010.00423/75 | 14/03/2022 | R\$ 92.295,64 | 100,00% | FINALIZADA | 05/05/2022 |
| 39 | 2021 | PMJ | TP05/2021 | Construção da Praça do Massapê, no Município de Japoatã/SE | SERGIPE EMPREENDIMENTOS | 90.011.27670/71 | 15/06/2022 | R\$ 418.317,14 | 31,06% | EXECUÇÃO | |
| 35 | 2022 | PMJ | TP04/2021 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DA PAZ, RUA DA CAIXA D'AGUAE RUA NOVA, POVOADO TATU, NO MUNICIPIO DE JAPOATÃ/SE | CONSTRUSAN | 90.010.12001/79 | 07/03/2022 | R\$ 278.517,66 | 100,00% | FINALIZADA | 23/04/2023 |
| 119 | 2022 | PMJ | TP01/2022 | Obra de Pavimentação em Paralelepípedo de Ruas nos Povoados Aroeiras, Espinheiro e Poxim | MARCELO G. DA SILVA | 90.012.77136/75 | 13/09/2022 | R\$ 444.023,18 | 60,38% | EXECUÇÃO | |
| 122 | 2022 | PMJ | TP02/2022 | Obra de Pavimentação em Paralelepípedo de Ruas no Povoado Projeto Ladeirashas A | SERGIPE EMPREENDIMENTOS | 90.012.62360/76 | 03/10/2022 | R\$ 210.049,67 | 97,84 | FINALIZADA | 18/04/2023 |