



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E PROJETOS**

**RELATÓRIO DE OBRAS 2023**

<b>OBRA</b>	<b>DATA DE INÍCIO</b>	<b>FASE</b>	<b>PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA</b>	<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>
<b>CONSTRUÇÃO DE CRECHE</b>	<b>01/06/2022</b>	<b>ELEVAÇÕES</b>	<b>23,49%</b>	<b>01/12/2023</b>
<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>	<b>01/06/2022</b>	<b>ELEVAÇÕES</b>	<b>38,95%</b>	<b>01/12/2023</b>
<b>PAVIMENTAÇÃO ASSENTAMENTO HUGO HERÉDIA</b>	<b>27/02/2023</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>0%</b>	<b>27/10/2023</b>
<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PALHA , RUAS DO POVOADO ALDEIA E ASSENTAMENTO HUGO HERÉDIA</b>	<b>19/12/2022</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>0%</b>	<b>19/08/2023</b>
<b>REFORMA DA PRAÇA ZÓZIMO LIMA</b>	<b>08/03/2023</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>0%</b>	<b>08/09/2023</b>

Santo Amaro das Brotas/SE, 17 de julho de 2023.

---

**Renato Cesar Sobral Souza**  
**Secretário Municipal de Obras e Projeto**