



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Obras Públicas Inacabadas/ Paralisadas

Objeto	Situação	Valor Instrumento	Valor do Contrato	Valor Pago	Execução Física	Execução Financeira	Início da Obra	Previsão de Conclusão	Empresa
700254 - Espaço Educativo Urbano II - Porto da Folha/SE - SEDE	Inacabada/ Paralisada	R\$ 841.500,00	755.114,52	R\$ 99.116,70	13, 33%	11, 78%	10/06/2012	-	R & M CONSTRUTORA LTDA - ME
(33509) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Porto da Folha - SE - POVOADO CAIBREIRA	Inacabada/ Paralisada	R\$ 509.999,98	R\$ 503.052,25	253.005,79	50, 29%	49,61%	01/07/2014	01/10/2016	SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(33508) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Porto da Folha - SE - MATUTO	Inacabada/ Paralisada	R\$ 509.999,98	R\$ 497.260,82	315.255,25	51, 46%	61, 81%	01/07/2014	01/10/2016	3B LOCAÇÕES, EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(1008404) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Porto da Folha - SE - POVOADO LINDA FRANÇA	Inacabada/ Paralisada	R\$ 244.998,31	R\$ 237.505,68	R\$ 112.716,43	48, 76%	46, 01%	11/08/2020	30/04/2025	W SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA