



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Obras Públicas em Andamento

Objeto	Situação	Valor do Instrumento	Valor do Contrato	Valor Pago	Execução Física	Execução Financeira	Início da Obra	Previsão de Conclusão	Empresa
Construção de Portal no município de Porto da Folha - SE.	Em Execução	R\$ 233.100,00	R\$ 59.978,86	R\$ 62.118,36	100%	27, 87%	04/09/2023	12/01/2024	RCS CONSTRUTORA LTDA
Reforma na orla da Ilha do Ouro no município de Porto da Folha -SE - 2ª etapa.	Em Execução	R\$ 231.766,68	R\$ 108.850,21	R\$ 85.417,08	46,38%	38, 33%	20/11/2023	30/05/2024	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO
Reforma na orla da Ilha do Ouro no município de Porto da Folha -SE - 1ª etapa.	Em Execução	R\$ 259.056,74	R\$ 210.228,42	R\$ 48.828,32	32, 13%	18, 85%	04/09/2023	30/05/2024	RCS CONSTRUTORA LTDA
Urbanização e Pavimentação de Vias no Município.	Em Execução	R\$ 462.012,67	R\$ 462.012,67	R\$ 408,039,66	88, 32%	88, 32%	21/08/2023	30/05/2024	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO
Implantação do Memorial do Vaqueiro no Município de Porto da Folha/SE.	Em Execução	R\$ 770.000,00	R\$ 663.795,43	R\$ -	0,00%	0,00%	19/01/2024	30/09/2024	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO