RELATORIO DE CONVÊNIOS E OBRAS DE CARMÓPOLIS

ANO 2023

OBRAS EM ANDAMENTO OU AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE INICIO

OBRAS EIVI ANDAIVIENTO OU AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE INICIO											
Nº SISTEMA	OBJETO	EMPRESA	ETAPAS	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	VALOR DE ADITIVO	DATA DE INICIO	STATUS	PERCENTUAL EXECUTADO		
TOMADA DE PREÇO 1/2023	1º ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.	EMPRESA RTI MARTINS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 32.798.805/0001-19	AGUARDANDO LIBERAÇÃO PARA ORDEM DE SERVIÇO DA FUNASA/CAIXA	R\$ 250.000,00	R\$ 232.794,40	-	SEM INICIO PREVISTO, POIS A FUNASA PRECISA ANALISAR E ESTA SEM TECNICO PRA ANALISE E LIBERAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	EM ANDAMENTO	0,00%		
TOMADA DE PREÇO 1/2023	2ª ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ.	EMPRESA RTI MARTINS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 32.798.805/0001-19	AGUARDANDO LIBERAÇÃO PARA ORDEM DE SERVIÇO DA FUNASA/CAIXA	R\$ 250.000,00	R\$ 174.270,58	-	SEM INICIO PREVISTO, POIS A FUNASA PRECISA ANALISAR E ESTA SEM TECNICO PRA ANALISE E LIBERAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	EM ANDAMENTO	0,00%		
TOMADA DE PREÇO 2/2023	PARALÉLEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS, DIVERSAS VIAS, CENTRO E DO POVOADO AGUADA.	RBN TERRAPLENAGEM SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 32.518.308/0001-10	EM EXECUÇÃO	R\$ 1.515.035,76	R\$ 1.211.985,79	-	21 de agosto de 2023.	EM ANDAMENTO	12,27%		
TOMADA DE PREÇO 3/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DIVERSAS VIAS, CENTRO E POVOADO AGUADA	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ. 34.405.597/0001-76	EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	R\$ 1.157.767,36	R\$ 982.878,58	-	AGUARDANDO LIBERAÇÃO PARA ORDEM DE SERVIÇO	EM ANDAMENTO NA LICITAÇÃO	0,00%		
914402/2021	REFORMA DO MIRANTE DO COMPLEXO MONTE CARMELO NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.	SEM DEFINIÇÃO	EM ANALISE DA CAIXA	R\$287.706,00	SEM VALOR DEFINIDO	-	SEM DEFINIÇÃO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO PELA CAIXÁ PARA LICITAÇÃO	0,00%		
912152/2021	PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS, LOCALIZADO NO CONJUNTO EVANDRO MACIEL, POPULARMENTE CONHECIDO COMO LOTEAMENTO LEBLON	SEM DEFINIÇÃO	EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	R\$481.604,00	SEM VALOR DEFINIDO	-	SEM DEFINIÇÃO	EM ANDAMENTO NA LICITAÇÃO AGUARDANDO DATA	0,00%		
PREGÃO ELETRÔNICO 39/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ITEM 03: ERONILDES FONTES BARRETO (LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE); INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.		EM FASE DE EXECUÇÃO	* Unidade Básica de Saúde Eronildes Fontes Barreto R\$ 106.695,54	* Unidade Básica de Saúde Eronildes Fontes Barreto R \$ 93.500,00	R\$ 22.788,60	31/07/2023	EM FASE DE EXECUÇÃO	88,95%		
PREGÃO ELETRÔNICO 39/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	ECOLIMPE EMPREENDIMETOS LTDA CNPJ: 18.256.877/0001-03	EM FASE DE EXECUÇÃO	*Unidade Básica de Saúde Genelice Oliveira Santana Santos	*Unidade Básica de Saúde Genelice Oliveira Santana Santos	-	31/07/2023	EM FASE DE EXECUÇÃO	96,53%		

Nº SISTEMA	ОВЈЕТО	EMPRESA	ETAPAS	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	VALOR DE ADITIVO	DATA DE INICIO	STATUS	PERCENTUAL EXECUTADO
	BÁSICAS DE SAÚDE: ITEM 04: GENELICE OLIVEIRA SANTANA SANTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.			R\$ 159.018,50	R\$ 118.428,56				

Felipe Santiago Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL CARMÓPOLIS / SE