



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

### RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO - ABRIL DE 2024

DISCRIMINAÇÃO	EMPRESAS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR CONTRATADO COM ADITIVO	VALOR PAGO	%	
								REALIZAÇÃO FÍSICO	REALIZAÇÃO FINANCEIRA
Construção de Praça do Povoado Saquinho	M&I CONST. E REFORMAS URBANAS	08/08/2022	30/04/2024	341.941,61	76.802,33	418.743,94	R\$ 149.246,94	47,25%	50%
Recuperação de Estradas Vicinais	FM TERRAPLANAGEM	31/12/2021	17/07/2024	19.233.653,64			R\$ 9.593.746,43	53,98%	49,88%
Reservatório do Conjunto Irmã Dulce	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	28/07/2023	24/01/2024	1.127.579,07	66.827,32	1.194.175,77	R\$ 879.511,67	78%	78%
Construção do Calçadão da Av. Luis Alves de Oliveira Filho	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	14/03/2023		1.546.819,96	192.833,42	1.595.364,47	R\$ 117.156.143,00	75,74%	75,74%

---

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA