


Visão das Frentes de Obra por Evento

N° SICONV 910410/2021	TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
	EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA ENTRE POV SIQUEIRA E PONTA DE AREIA

Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do Evento	Título do Evento	N° da Frente de Obra	Frente de Obra	N° do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	ESTACA 0 A 19+	1
		2	ESTACA 19+ A 20	3
		3	ESTACA 20 A 30	4
		4	ESTACA 30 A 35+	6
2	DRENAGEM	1	ESTACA 0 A 19+	1
		2	ESTACA 19+ A 20	1
		3	ESTACA 20 A 30	2
		4	ESTACA 30 A 35+	2
3	TERRAPLENAGEM	1	ESTACA 0 A 19+	1
		2	ESTACA 19+ A 20	1
		3	ESTACA 20 A 30	2
		4	ESTACA 30 A 35+	3
4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	1	ESTACA 0 A 19+	2
		2	ESTACA 19+ A 20	3
		3	ESTACA 20 A 30	4
		4	ESTACA 30 A 35+	5
5	PASSEIO	1	ESTACA 0 A 19+	4
		2	ESTACA 19+ A 20	5
		3	ESTACA 20 A 30	5
		4	ESTACA 30 A 35+	6
6	DIVERSOS	1	ESTACA 0 A 19+	6
		2	ESTACA 19+ A 20	6
		3	ESTACA 20 A 30	6
		4	ESTACA 30 A 35+	6

PACATUBA-SE

Local

quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MAIC ARAÚJO DA CONCEIÇÃO DE MORAIS

CREA/CAU: 2716497109

ART/RRT: SE20220304444