



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1076193-46	<b>Nº SICONV</b> 912146/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GENER	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO POVOADO PINGA FOGO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PERIMETRO RURAL
----------------------------------	---------------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO POVOAD	322.614,06	% Período:	3,70%	27,12%	43,12%	16,50%	9,56%							
1.1.	CANTEIRO DE OBRA	7.954,16	% Período:	27,34%	20,46%	32,53%	12,45%	7,21%							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS EM	314.659,90	% Período:	3,10%	27,29%	43,39%	16,60%	9,62%							
1.2.1.	DRENAGEM	95.644,03	% Período:	10,21%	89,79%										
1.2.2.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	169.366,60	% Período:			80,61%	18,84%	0,55%							
1.2.3.	PASSEIO	45.552,49	% Período:				44,60%	55,40%							
1.2.4.	DIVERSOS	4.096,78	% Período:					100,00%							
<b>Total: R\$ 322.614,06</b>															
				%:	3,70%	27,12%	43,12%	16,50%	9,56%						
				Financiamento:	10.636,70	77.926,26	123.885,62	47.391,77	27.465,65						
				Contrapartida:	1.307,18	9.576,64	15.224,74	5.824,15	3.375,35						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>11.943,88</b>	<b>87.502,90</b>	<b>139.110,36</b>	<b>53.215,92</b>	<b>30.841,00</b>						
				%:	3,70%	30,83%	73,95%	90,44%	100,00%						
				Financiamento:	10.636,70	88.562,96	212.448,58	259.840,35	287.306,00						
				Contrapartida:	1.307,18	10.883,82	26.108,56	31.932,71	35.308,06						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>11.943,88</b>	<b>99.446,78</b>	<b>238.557,14</b>	<b>291.773,06</b>	<b>322.614,06</b>						

GENERAL MAYNARD

Local

terça-feira, 1 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: GEORGENES SANTOS MELO

CREA/CAU: 271240384-3

ART/RRT: SE20220274423