

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM**

Prç. Dr José Maria de Paiva Melo, nº26 Horacio

Fernandes Fontes Boquim-Se CNPJ :

Ref : Fevereiro/2022-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR				
<b>01</b>	<b>Pavimentação e Drenagem</b>	100	204.925,44	50,45	103.385,74	49,55	101.539,70						
<b>01.01</b>	<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>	8,26	16.922,22	4,13	8.461,11	4,13	8.461,11						
				50,00%		50,00%							
01.01.001	Encarregado geral de obras com encargos complementares	8,26	16.922,22	4,13	8.461,11	4,13	8.461,11						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
<b>01.02</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	2,81	5.774,61	2,81	5.774,61								
				100,00%									
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,59	1.217,81	0,59	1.217,81								
				100,00% 1/30									
01.02.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	2,22	4.556,80	2,22	4.556,80								
				100,00% 1/30									
<b>01.03</b>	<b>DRENAGEM</b>	6,79	13.911,57	6,79	13.911,57								
				100,00%									
01.03.001	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto poroso d=0.20 m	2,81	5.756,52	2,81	5.756,52								
				100,00% 1/30									
01.03.002	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de	2,24	4.594,35	2,24	4.594,35								
				100,00% 1/30									
01.03.003	Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT)	0,3	610,76	0,30	610,76								
				100,00% 1/30									
01.03.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	1,44	2.949,94	1,44	2.949,94								
				100,00% 1/30									
<b>01.04</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO PISTA 6</b>	57,81	118.463,78	14,45	29.615,95	43,36	88.847,83						
				25,00%		75,00%							
01.04.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	6,45	13.219,12	1,61	3.304,78	4,84	9.914,34						
				25,00% 1/30		75,00% 1/30							
01.04.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	51,36	105.244,66	12,84	26.311,17	38,52	78.933,49						
				25,00% 1/30		75,00% 1/30							
<b>01.05</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA E</b>	22,26	45.622,50	22,26	45.622,50								
				100,00%									
01.05.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	2,96	6.072,00	2,96	6.072,00								
				100,00% 1/30									
01.05.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	19,3	39.550,50	19,30	39.550,50								
				100,00% 1/30									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM**

Prç. Dr José Maria de Paiva Melo, nº26 Horacio

Fernandes Fontes Boquim-Se CNPJ :

Ref : Fevereiro/2022-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS	2,07	4.230,76			2,07	4.230,76						
						100,00%							
01.06.001	Pintura de meio fio (caiação)	1,03	2.104,49			1,03	2.104,49						
						100,00% 1/30							
01.06.002	Placa de inauguração de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m	1,04	2.126,27			1,04	2.126,27						
						100,00% 1/30							
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>		100,00	204.925,44	50,45	103.385,74	49,55	101.539,70	0,00	0,00				
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>		100,00	204.925,44	50,45	103.385,74	100,00	204.925,44	100,00	204.925,44				