

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA RUA DA ENTRADA.


LOCAL: RUA ENTRADA

06/02/2020

BDI = 22,23%

Ref.novembro/2019

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,90%	3.114,42	1,90%	3.114,42	-	-	-	-	-	-
				100%							
2	CONTENÇÃO / CAIS	52,77%	86.275,53	13,19%	21.568,88	21,11%	34.510,21	13,19%	21.568,88	5,28%	8.627,55
				25%		40%		25%		10%	
3	DRENAGEM	8,34%	13.643,92	3,34%	5.457,57	5,01%	8.186,35	-	-	-	-
				40%		60%					
4	PAVIMENTAÇÃO	25,27%	41.310,40	-	-	-	-	25,27%	41.310,40	-	-
								100%			
5	PRAÇA	11,11%	18.162,28	-	-	-	-	11,11%	18.162,28	-	-
								100%			
6	LIMPEZA	0,61%	995,07	-	-	-	-	0,12%	199,01	0,49%	796,05
								20%		80%	
TOTAL SIMPLES		100,00%	163.501,62	18,43%	30.140,87	26,11%	42.696,56	49,69%	81.240,57	5,76%	9.423,61
TOTAL ACUMULADO		100,00%	163.501,62	18,43%	30.140,87	44,55%	72.837,44	94,24%	154.078,01	100,00%	163.501,62


Manoel Michael Lima Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE - 2714007015