

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					FEVEREIRO/2017		
OBRA: REFORMA DO LARGO DA IGREJA MATRIZ			LOCAL: SEDE - NEÓPOLIS/SE				
Ítem	Descrição	POÇO REDONDO					
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.790,53	-	-	-	8.790,53	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
2	MURETA DE CONTENÇÃO E ATERRO	14.096,20	-	-	-	14.096,20	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
3	RECUPERAÇÃO MUROS E MURETAS	6.498,34	12.068,34	-	-	18.566,68	
		35,00%	65,00%	0,00%	0,00%	100%	
4	PAVIMENTAÇÃO	-	17.777,70	25.396,72	7.619,02	50.793,44	
		0,00%	35,00%	50,00%	15,00%	100%	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	4.507,42	13.522,27	4.507,42	22.537,11	
		0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	100%	
6	DRENAGEM	3.303,02	9.909,07	3.303,02	-	16.515,12	
		20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	100%	
7	ACESSÓRIOS	-	-	18.294,20	12.196,13	30.490,33	
		0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100%	
8	PINTURA	-	-	-	937,95	937,95	
		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%	
9	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	5.524,05	5.524,05	
		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%	
TOTALS (R\$)		Mensal	32.688,09	44.262,54	60.516,21	30.784,57	168.251,41
		Acumulado	32.688,09	76.950,63	137.466,84	168.251,41	168.251,41