

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FEVEREIRO/2017

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ

LOCAL: SEDE - NEÓPOLIS/SE

Item	Descrição	POÇO REDONDO						Total	
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.276,94 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	26.276,94 100%	
2	PRAÇA - PAVIMENTAÇÃO - PRINCIPAL	14.911,45 15,00%	24.852,41 25,00%	34.793,37 35,00%	24.852,41 25,00%	- 0,00%	- 0,00%	99.409,64 100%	
3	CANTEIROS	3.562,25 10,00%	5.343,38 15,00%	8.905,63 25,00%	8.905,63 25,00%	8.905,63 25,00%	- 0,00%	35.622,50 100%	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.332,64 15,00%	444,21 5,00%	444,21 5,00%	2.221,07 25,00%	2.221,07 25,00%	2.221,07 25,00%	8.884,28 100%	
5	ACESSÓRIOS	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	29.186,48 50,00%	29.186,48 50,00%	58.372,95 100%	
6	RECUPERAÇÃO FONTE	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	3.522,61 50,00%	3.522,61 50,00%	7.045,21 100%	
7	PINTURA	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	8.709,30 100,00%	8.709,30 100%	
8	SERVIÇOS FINAIS	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	9.133,34 100,00%	9.133,34 100%	
TOTALS (R\$)		Mensal	46.083,28	30.640,00	44.143,21	35.979,11	43.835,78	52.772,79	253.454,16
		Acumulado	46.083,28	76.723,28	120.866,49	156.845,60	200.681,37	253.454,16	253.454,16

**LUIZ MELLO DE FRANÇA**  
Presidente Municipal

**Renan Tenório de A. Lima**  
Engenheiro Civil  
CREA. 27130927434