

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Empreendimento: Restauração e Reforma da Escola Municipal Francisco Duda da Silva


Ref.: julho/2021

Fonte : ORSE

BDI : 24,23%

DATA = 09/11/2021

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,54	936,25	0,54%	936,25				
				100%					
2	SALAS (01-06) / DEPÓSITO	36,68	64.175,59	12,23%	21.391,86	12,23%	21.391,86	12,23%	21.391,87
				33,33%		33,33%		33,34%	
3	SECRETÁRIA	5,61	9.811,42	2,80%	4.905,71	2,80%	4.905,71		
				50%		50%			
4	SALA DE PROFESSORES	3,99	6.985,55	1,99%	3.492,78	1,99%	3.492,78		
				50%		50%			
5	ALMOXERIFADO	2,81	4.916,92	1,41%	2.458,46	1,40%	2.458,46		
				50%		50%			
6	CANTIA	0,77	1.347,09			0,77%	1.347,09		
						100%			
7	ÁREA EXTERNA	44,38	77.644,08			22,19%	38.822,04	22,20%	38.822,04
						50%		50%	
8	DRENAGEM	4,61	8.058,47					4,61%	8.058,47
								100%	
9	DIVERSOS	0,62	1.086,30					0,62%	1.086,30
								100%	
	TOTAL SIMPLES	100,00	174.961,67	18,96%	33.185,06	41,38%	72.417,94	39,66%	69.358,68
	TOTAL ACUMULADO	100,00	174.961,67	18,96%	33.185,06	60,34%	105.603,00	100,00%	174.961,68


 Manoel José de Lima Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE - 271562-1/201


 Manoel José de Lima Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE - 271562-1/201