

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Data : 13/07/2018

Empreendimento: 000160 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA URBANAS CONTRATO REPASSE Nº 2446.1029654-58/2016

Ref. Fevereiro/2018

LOCAL: PAVIMENTAÇÃO DA RUA "D"

BDI = 24,23 %

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,21%	10.622,71	3,21%	10.622,71						
				100%							
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,05%	6.804,08	2,05%	6.804,08		-		-		-
				100%							
3	DRENAGEM E DISPOSITIVOS	18,91%	62.611,90	11,35%	37.567,14	7,56%	25.044,76	0,00%	-	0,00%	-
				60%		40%					
3	PAVIMENTAÇÃO	69,81%	231.134,21	6,98%	23.113,42	27,92%	92.453,68	27,92%	92.453,68	6,98%	23.113,42
				10%		40%		40%		10%	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,11%	3.672,53		-		-	0,55%	1.836,26	0,55%	1.836,26
								50%		50%	
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,91%	16.257,38	1,23%	4.064,35	1,23%	4.064,35	1,23%	4.064,35	1,23%	4.064,35
				25%		25%		25%		25%	
TOTAL SIMPLES		100,00%	331.102,81	24,82%	82.171,70	36,71%	121.562,79	29,71%	98.354,29	8,76%	29.014,03
TOTAL ACUMULADO		100,00%	331.102,81	24,82%	82.171,70	61,53%	203.734,49	91,24%	302.088,78	100,00%	331.102,81

REVISÃO 03


 Thais de Lemos Farias da Silva
 Eng^a Civil
 CREA - SE 271565103


 Luiz Melo de França
 Prefeito Municipal