

## REFORMA ESCOLA AROALDO CHAGAS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS N - 56 CENTRO  
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

Cod. Empreendimento: 00103

BDI: 24,96%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR				
01	ESCOLA AROALDO CHAGAS	100	317.051,66	31,02	98.337,15	30,52	96.766,97	38,46	121.947,54				
01.01	REFORMA ESCOLA AROALDO CHAGAS	100	317.051,66	31,02	98.337,15	30,52	96.766,97	38,46	121.947,54				
				31,02%		30,52%		38,46%					
01.01.001	ESQUADRIAS	17,15	54.336,32					17,15	54.336,32				
								100,00%					
01.01.002	COBERTURA	25,95	82.290,76	25,95	82.290,76								
				100,00%									
01.01.003	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	3,07	9.725,63			2,30	7.294,23	0,77	2.431,40				
						75,00%		25,00%					
01.01.004	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	0,08	244,95			0,06	183,71	0,02	61,24				
						75,00%		25,00%					
01.01.005	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,41	10.816,60			1,71	5.408,30	1,70	5.408,30				
						50,00%		50,00%					
01.01.006	PISOS	0,99	3.142,20			0,74	2.356,65	0,25	785,55				
						75,00%		25,00%					
01.01.007	REVESTIMENTOS	20,24	64.185,53	5,06	16.046,39	12,15	38.511,32	3,03	9.627,82				
				25,00%		60,00%		15,00%					
01.01.008	FORRO	0,64	2.036,16			0,64	2.036,16						
						100,00%							
01.01.009	PINTURA	13,12	41.601,59			5,25	16.640,64	7,87	24.960,95				
						40,00%		60,00%					
01.01.010	EQUIPAMENTO	15,35	48.671,92			7,68	24.335,96	7,67	24.335,96				
						50,00%		50,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	317.051,66	31,02	98.337,15	30,52	96.766,97	38,46	121.947,54				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	317.051,66	31,02	98.337,15	61,54	195.104,12	100,00	317.051,66				